



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСЖЕЛДОР)**

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

С. Басманная ул., д. 11/2 стр. 1, Москва, 105064
Тел. (499) 262-38-41, факс (499) 262-71-72

25.10.2017 № ЕА-25/7484-ис
На № _____ от _____

Министерство
экономического развития
Российской Федерации

Копия:

Министерство транспорта
Российской Федерации

В соответствии с Положением об осуществлении контроля и мониторинга хода реализации проектов, получивших бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2010 № 351 (далее – Положение), Федеральное агентство железнодорожного транспорта, как ответственный исполнитель ряда инвестиционных проектов, направляет информацию за 3 квартал 2017 года о ходе реализации следующих проектов по формам, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.06.2015 № 425 «Об утверждении формы отчетности о ходе реализации проекта, получившего бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации»:

- Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург – Бусловская Октябрьской железной дороги;
- Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края.

Приложение: на 29 л. в 1 экз.

Е.В. Луковников

Наименование проекта:

**«Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург - Бусловская Октябрьской железной дороги»
Реализация проекта 2007-2016 годы.**

Отчетный период реализации проекта:

3 квартал 2017 года.

**1.1. Ответственный исполнитель (государственный координатор)
Федеральное агентство железнодорожного транспорта.**

1.2. Ключевая информация о ходе реализации проекта, включая информацию о причинах, которые привели к отставанию от установленных сроков реализации проекта:

Реализация проекта осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 № 1708-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 12 сентября 2008 года № 1331-р, от 28 августа 2009 г. № 1251-р, от 12 сентября 2011 года № 1596-р, распоряжения от 14.04.2014 № 592-р).

14.04.2014 распоряжением Правительства РФ № 592-р внесены изменения в паспорт Проекта в части продления срока реализации Проекта до 2016 года. Действующей редакцией паспорта Проекта общие затраты на реализацию проекта в прогнозных ценах с НДС составляют 95,395 млрд. рублей, из них: государственная поддержка за счет средств Инвестиционного фонда составляет 27,777 млрд. руб. (29,1%) и средства ОАО «РЖД» - 67,618 млрд. рублей (70,9%), из общего объема средств на реализацию проекта в прогнозных ценах с НДС предусмотрены:

- затраты на организацию скоростного движения – 33,858 млрд. руб.
- затраты на вынос грузового движения – 61,537 млрд. рублей.

2 октября 2008 года подписано Инвестиционное соглашение между Росжелдор (Ответственный исполнитель) и ОАО «РЖД» (Инвестор) о реализации комплексного проекта «Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург - Хельсинки» с использованием бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации и средств ОАО «РЖД» № 392д/1184.

В части освоения средств Инвестиционного фонда ответственным исполнителем является Росжелдор.

Росжелдор обеспечивает строительство новой электрифицированной железнодорожной линии Лосево – Каменногорск с внешним энергоснабжением (протяженностью 63 км), и строительство автодорожных путепроводов и пешеходных тоннелей участка Санкт-Петербург – Бусловская за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации. Ориентировочный срок завершения работ - 2018 год.

ОАО «РЖД» за счет собственных средств осуществляет реконструкцию линии Санкт-Петербург – Парголово – Выборг – Бусловская под скоростное движение (I этап), реконструкцию путей и электрификацию участков Сосново – Лосево, Каменногорск - Выборг со строительством нового парка в районе ст. Каменногорск (II этап - вынос грузового движения).

Целевая задача Проекта:

1. Организация курсирования пассажирских поездов с максимальной скоростью до 200 км/ч и сокращение времени хода поезда до 1 часа 30 минут по территории России.

2. Вынос грузового движения на Приозерское направление с обеспечением прогнозируемого грузопотока в порты Приморск и Высоцк. Для возможности перевозки возрастающих объемов грузов планируется в рамках проекта реализовать вынос грузового движения на линию Ручьи – Петяярви – Каменногорск – Выборг со строительством новой линии Петяярви – Каменногорск для обеспечения перевозок грузов.

В результате этого достигается оптимизация технологического процесса, дающая возможность, с одной стороны, развивать скоростное пассажирское движение на уровне мировых стандартов, а с другой – существенно увеличить возможности доставки грузов к портам Высоцк и Приморск.

1. «Строительство новой линии Лосево-Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи-Петяярви-Каменногорск-Выборг»

Государственные контракты

1.1. Государственный контракт № 488д от 17.06.2009 на разработку проектной документации в целях реализации инвестиционного проекта «Строительство новой линии Лосево-Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи-Петяярви-Каменногорск-Выборг» 2 этап в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта «Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург – Хельсинки»

Проектировщик – «НПО ГеоМостПроект»

Стоимость контракта – 526, 071 млн. руб.

Выполнено работ всего 526,071 млн. руб.

1.2. Государственный контракт № 700д от 13.09.2010 г. на разработку рабочей документации и строительство объектов инвестиционного проекта «Строительство новой линии Лосево-Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи-Петяярви-Каменногорск-Выборг» 2 этап в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта «Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург – Бусловская Октябрьской железной дороги.»

Генеральный подрядчик – ЗАО «Стройпутыинвест».

Стоимость контракта – 21 001,26 млн. руб. (с учётом Дополнительного соглашения № 7 от 20.12.2012).

Срок завершения работ – 30 ноября 2016 года.

Лимит финансирования в 2017 году – 195,428 млн. руб.

1.3. Государственный контракт № 944д от 26 декабря 2011 г. на разработку рабочей документации и строительство объектов инвестиционного проекта «Строительство новой линии Лосево–Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи-Петяярви-Каменногорск-Выборг» 2 этап. Объекты внешнего энергоснабжения: Строительство ПС 110 кВ «Каменногорск – тяговая».

Генеральный подрядчик – ЗАО «СтройПутьИнвест».

Стоимость контракта – 749,664 млн. руб.

Срок завершения работ – 30 ноября 2016 года.

Лимит финансирования в 2017 году – 1,762 млн. руб.

Выполнение работ по контрактам

1.1. По Государственному контракту № 700д от 13.09.2010 г. выполнено работ с начала строительства на общую сумму 19 838,656 млн. руб. (98%); в т.ч. СМР – 18 964,008 млн. руб., ПИР – 874,648 млн. руб.

Принято выполненных работ в 2017 году на сумму 71,807 млн.руб.; в т.ч. СМР – 71,807 млн. руб., ПИР – 0,00 млн. руб.

Оплачено ЗАО «Стройпутьинвест» в 2017 году – 64,626 млн. руб.

Остаток непогашенного аванса находящего в распоряжении ЗАО «Стройпутьинвест», составляет – 1 031,802 млн. руб.

- построены 5 мостов на 97% (ведутся заключительные работы):

1. Ж.д. мост р. Вуокса ПК 19+55(23+88+33,6) - готовность 100%

2. Ж.д. мост р. Стрель ПК 99+78 (3х45,7) - готовность конструктива моста - 100%,

Ж.д. подходы отсыпаны, укреплены откосы бетоном, установлены лестничные сходы. Готовность 100%.

3. Ж.д. мост р. Вуокса ПК 180+49 (23,6+45,7+23,6) -готовность конструктива моста - 100%, закончена отсыпка ж.д. подходов, укрепление конусов и устройство лестничных сходов - 95%.

4. Ж.д. мост р. Лазурная ПК 398 (3х16,5)-готовность 100 %.

5. Ж.д. мост р. Славянка ПК522+76 (3х18,8)- готовность 100 %.

Опоры контактной сети – установлено 2 688 штук из 2 688 – 100 %;

Подписан 27.06.2017г. акт о вводе во временную эксплуатацию ж.д. линии.

Контактная сеть смонтирована на всем участке ж.д. линии.

Проведена рабочая комиссия по приемке пожарно-охранной сигнализации на постах ЭЦ.

По информации ЗАО «Стройпутьинвест» кабель связи на участке Каменногорск – Озерское физически восстановлен, ведутся работы на перегоне Озерское – Дружное.

По тяговым подстанциям 12, 29, 46км. Ростехнадзор продлил разрешения на проведение ПНР.

ЗАО «Стройпутьинвест» заключает договор на выполнение монтажных и ПНР работ.

ГСК проведена проверка выполнения предъявленных объемов работ: по факту выявленных замечаний составлен акт.

1.2. По Государственному контракту от 28 декабря 2011 года № 944д принято выполненных работ на сумму 741,976 млн. руб. (95% от стоимости Контракта); в т. ч. СМР – 730,766 млн. руб., ПИР - 11,21 млн. руб.

Принято выполненных работ в 2017 году на сумму 0,00 млн. руб.; в т.ч. СМР – 0,00 млн. руб., ПИР – 0,00 млн. руб.

Остаток непогашенного аванса, находящего в распоряжении ЗАО «Стройпутыинвест», составляет – 5,924 млн. руб.

На объекте:

Северозападное управление Ростехнадзора продлило «Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки (для проведения ПНР)» от 27.02.2017г.

- ОРУ-110 кВ закончены работы -100%. Принципиальная схема диф. защиты разработана и согласована в Ленэнерго.

25.07.2017г. получено уведомление от ЗАО «Стройпутыинвест» о выполнении технических условий по передаче сигналов телемеханики устройств ОРУ-110кА в ЛенРДУ ПАО «Ленэнерго»

- Благоустройство выполнено на 80%;

- Здание ОПУ СР выполнены на 97%, ведется чистовая косметическая отделка пола - готовность 99%;

Судебная часть контрактов.

- В соответствии с Определением Арбитражного суда г. Москвы от 24.04.2017 по делу № А40-222718/2016 в отношении ЗАО «Стройпутыинвест» (ИНН 7714511268) введена процедура банкротства – наблюдение. Временным

управляющим утверждён – Солодухин Денис Николаевич (ИНН 772316745261). Следующее судебное заседание назначено на 19.10.2017. В реестр ЗАО «Стройпутыинвест» на текущий момент включено 55 кредиторов.

- В соответствии с Банком данных исполнительных производств Федеральное службы судебных приставов <http://fssprus.ru/> в отношении ЗАО «Стройпутыинвест» возбуждено 22 исполнительных производства на общую сумму 103,5 млн. руб.

- В соответствии с базой данных «Электронное правосудие» <http://kad.arbitr.ru/> Арбитражным судом города Москвы приняты иски на взыскание с ЗАО «Стройпутыинвест» на общую сумму более 1 125,97 млн. руб.

- В связи с нарушением сроков выполнения работ, Росжелдором в Арбитражный суд города Москвы подано исковое заявление о взыскании с ЗАО «Стройпутыинвест» неустойки в размере 15 425 14,46 млн. рублей. Определением от 05.12.2016г. иск принят к производству, дело № А40-239925/16. По результатам судебного заседания, прошедшего 23.05.2017 вынесено решение о взыскании с ЗАО «Стройпутыинвест» неустойки в сумме 954,8 млн. руб. ЗАО «Стройпутыинвест» подана апелляционная жалоба. По результатам рассмотрения жалобы 04.10.2017 решение отменено и вынесен новый судебный акт о взыскании в пользу Росжелдора неустойки в общей сумме 954,823 млн. руб.

- В Росжелдор направлено письмо от 05.04.2017 № 262 о тяжелом состоянии ЗАО «Стройпутыинвест».

- В Росжелдор направлено письмо от 10.05.2017 № 352 об остатках неотработанного аванса ЗАО «Стройпутыинвест» в сумме 1 046,925 млн. руб. и необходимости подготовки документов для ИНФС на включение в реестр

кредиторов ЗАО «Стройпутьинвест». Поручений Росжелдора о подготовке документов для включения в реестр кредиторов ЗАО «Стройпутьинвест» в адрес ФГУП «Единая группа заказчика» не поступало.

Иная информация по контрактам.

Разрешения на строительство Лосево-Каменногорск:

1. Разрешение на строительство № RU47-0201MPP от 10.06.2015 года.

Срок действия – до 11 декабря 2017 года (I этап строительства).

2. Разрешение на строительство № RU47-0428MPP от 17.01.2014 года.

Срок действия – до 03 февраля 2018 года (II этап строительства).

12 мая 2017 Комитетом Государственного строительного надзора и государственной экспертизы ЛО выдано разрешение на строительство ПС-110 кВ Каменногорск – тяговая №47-RU47505103-031К-2017.

О ходе подготовки к началу эксплуатации.

31 июля 2016 г. комиссией в составе представителей Октябрьской железной дороги, ФГУП «Единая группа заказчика», ЗАО «Стройпутьинвест», Росжелдора Северо-Западного территориального управления, Выборгской дистанции пути принят во временную эксплуатацию новый железнодорожный путь общего пользования перегона Каменногорск-Боровинка ПК412+00-ПК465+00.

5 декабря 2016 года получен ЗОС:

- на строительство путепроводных развязок: км15 ПК 140+96,8; км 25 ПК241+29,7; км 43 ПК420+56,9; км 92 ПК911+80 км 5 41+64,1;

- на строительство автодороги под железнодорожными путепроводами км 39 ПК385+41,0; км 45 ПК 443+45,0; км 56 ПК 552+32,4

По автодорожным путепроводам км 92 ПК911 и км 5 ПК41 выполнена инвентаризация объектов. Идет процесс формирования земельных участков в полосе постоянного отвода с оформлением правоустанавливающих документов.

В ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Северо-Запад» ФДА направлено письмо об организации приемочной комиссии, в целях последующего оформления разрешения на ввод в эксплуатацию и передачи на баланс ФКУ «Севзапуправтодор».

ФГУП «Единая группа заказчика» совместно с представителями Октябрьской железной дороги и ЗАО «Стройпутьинвест» разработан график работы приёмочной комиссии по вводу объектов линии Лосево - Каменногорск во временную эксплуатацию, который 13.06.2017 г. согласован в Росжелдоре.

27 июня 2017г подписан Акт № 2 о приемке во временную эксплуатацию незавершенного строительством объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта.

20.07.2017г между ЗАО «СПИ» и ОАО «РЖД» подписан договор №132 о приемке во временную эксплуатацию строящегося объекта «Строительство новой линии Лосево-Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи-Петяярви-Каменногорск-Выборг» 2 этап.

16 и 17 августа 2017 г. на ст. Дружное и ст. Озерское представителями ЗАО «Стройпутьинвест» и ОАО «РЖД» проводился комиссионный осмотр на

определение готовности второстепенных путей для движения поездов на тепловозной и электротяге.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению кабеля связи на перегоне Озерское – Каменногорск.

31 августа 2017 г в Санкт-Петербурге проведено совещание под председательством заместителя Руководителя Росжелдора Е.В.Луковникова по вопросам обеспечения временной эксплуатации новой железнодорожной линии Лосево-Каменногорск, с выполнением в полном объеме технических условий по присоединению к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» и корректировке проекта Лосево-Каменногорск, с получением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».

«Автодорожный путепровод на участке «Санкт-Петербург – Бусловская» км 66 ПК 5».

Информация о наличии ПСД и ГГЭ:

Проектировщик – ОАО «Ленгражданпроект»

Положительное заключение Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 31.05.2011 № 47-1-4-0307-11 на проектную документацию и результаты инженерных изысканий.

Положительное заключение Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 31.05.2011 № 47-1-044-11 по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.

Общая стоимость работ (по источникам финансирования).

Общая стоимость строительства составляет - 664,238 млн. рублей в том числе:

Средств федерального бюджета – 664,238 млн. рублей;

Средств Инвестора – 000,000млн. рублей.

Государственные контракты

1.1. Государственный контракт № 699д/1510034 от 13.09.2010 года на разработку проектной документации объектов инвестиционного проекта в целях реализации инвестиционного проекта «Строительство новой линии Лосево – Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи – Петярви - Каменногорск – Выборг» 1 этап, реализуемого в рамках комплексного инвестиционного проекта «Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург – Бусловская Октябрьской железной дороги». Проектировщик – ОАО «Ленгражданпроект»

Стоимость контракта – 34,745 млн. рублей.

Выполнено работ всего 34,745 млн. рублей.

1.2. Государственный контракт № 918д от 26.12.2011 года на разработку рабочей документации и строительству объекта «Автодорожный путепровод на участке «Санкт-Петербург – Бусловская» км 66 ПК 5, в составе проектной документации объектов инвестиционного проекта «Строительство новой линии Лосево – Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи – Петярви - Каменногорск – Выборг» 1 этап, реализуемого в рамках комплексного инвестиционного проекта «Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург – Бусловская Октябрьской железной дороги» Генеральный подрядчик – ЗАО

«АКРОС».

Стоимость контракта – 629,493 млн. рублей;

Выполнено работ всего – 607,066 млн. рублей, в том числе СМР - 601,956 млн. рублей, ПИР – 5,11 млн. рублей.

Лимит финансирования на 2017 году – 0,980 млн. рублей.

Выполнение работ по контрактам (СМР, ПИР).

С начала строительства на объекте выполнено 96% работ от стоимости Контракта.

Принято выполненных работ в 2016 году на сумму 124,421 млн. руб.; в т.ч. СМР – 124,421 млн. руб., ПИР – 0,00 млн. руб.

С начала реализации генеральному подрядчику оплачено всего 628,513 млн. руб., в том числе в 2016 году – 85,051 млн. руб., остаток непогашенного аванса, находящего в распоряжении ЗАО «АКРОС», составляет – 21,447 млн. рублей.

Судебная часть контрактов.

В соответствии с определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга от 23.11.2015 г. по делу № А56-62726/2015 о банкротстве в отношении ЗАО «АКРОС» введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Гореленко Е.В. Рассмотрение отчёта временного управляющего отложено. Следующее заседание суда назначено на 20.11.2017 г. В отношении ЗАО «АКРОС» возбуждено 74 исполнительных производства. Общая кредиторская задолженность более 1 млрд. руб. перед кредиторами.

Росжелдором и ФГУП «Единая группа заказчика» подано исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к ЗАО «АКРОС» о расторжении государственного контракта № 918д от 26.12.2011 г. и взыскании неотработанного аванса. Определением от 29.01.2016 иск принят к производству, дело № А40-246956/15.

Решением суда от 21.02.2017 по делу № А40-246956/15 в удовлетворении иска отказано. Решение Арбитражного суда в полном объёме опубликовано только 29 марта 2017 года. Росжелдором и ФГУП «Единая группа заказчика» 27.04.2018 поданы апелляционные жалобы на решение Арбитражного суда города Москвы в части отказа в расторжении государственного контракта № 918д и истребования у АО «АКРОС» проектной документации. Апелляционная жалоба принята к производству – судебное заседание - 01.08.2017.

По результатам судебного заседания, прошедшего 01.08.2017, вынесен новый судебный акт в части решение первой инстанции оставлено без изменений. Решение может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня его изготовления в полном объёме. Постановление в полном объёме опубликовано 08.08.2017. Ведётся подготовка кассационной жалобы.

АО «АКРОС» подано исковое заявление на Росжелдор об изменении условий контракта № 918д, в части увеличения стоимости на 60,79 млн. руб. по дополнительным работам. Заявление принято, дело № А40-71437/2017. **Заседание отложено на 24.11.2017.**

Иная информация по контрактам.

Авторский надзор – Государственный контракт № 1043/1612002 от 01 марта 2012 года с ОАО «Ленгражданпроект».

Заказчик-застройщик – Государственный контракт № 689д от 09 августа 2010 года с ФГУП «Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта».

Проектная документация согласована Октябрьской железной дорогой и утверждена приказом Росжелдора от 25.10.2011 года № 518.

Разрешение на строительство объекта выдано 17.12.2014 года Комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области № RU47505000-02/2012. Срок действия разрешения продлевался четыре раза, в последней редакции – до 17 июня 2018 года.

О ходе подготовки к началу эксплуатации.

Министр транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколов 29 октября 2016 года открыл автодорожный путепровод на железнодорожной станции Горьковское.

С 05 декабря 2016 года Комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области проводилась проверка по определению степени готовности объекта к выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного экологического контроля. Было выдано предписание с замечаниями. Повторно назначена проверка на 19 января 2017 г., которая не состоялась, по причине того, что ЗАО «АКРОС» не предъявил устранение замечаний.

01.03.2017 и 10.03.2017 представителями ФГУП «Единая группа заказчика» проводились комиссионные осмотры с составлением актов. Выявлено множество замечаний, свидетельствующие о не полной готовности Объекта.

05.05.2017 г на объекте состоялся комиссионный осмотр на предмет выполнения технических условий РЖД.

«Автодорожный путепровод на участке «Санкт-Петербург – Бусловская» км 75 ПК 3»

Информация о наличии ПСД и ГГЭ.

Генпроектировщик – ОАО «Ленгражданпроект»

Положительное заключение ГАУ «Леноблэкспертиза» от 30.05.2011 № 47-1-4-0285-11 на проектную документацию и результаты инженерных изысканий.

Положительное заключение ГАУ «Леноблэкспертиза» от 31.05.2011 № 47-1-0030-11 по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.

По результатам обращения Губернатора Ленобласти В.П. Сердюкова, в связи с изменением транспортного сообщения на автодорогах области 29.05.2012 г. Министром транспорта РФ М.Ю. Соколовым было принято решение о корректировке проектной документации.

08.10.2012г. подписано Дополнительное соглашение № 2 к Государственному контракту, предусматривающее корректировку проектной документации с

повторным прохождением государственной экспертизы без увеличения стоимости Государственного контракта.

Откорректированная проектная документация 26.04.2013 направлялась в ГАУ «Леноблэкспертиза» для повторного прохождения. Экспертизой отказано в рассмотрении трёх разделов проекта, имеющих железнодорожную составляющую (переустройство СЦБ, связь, электроснабжение).

В этой связи Генподрядчик направил проектную документацию в Санкт-Петербургский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России». 02.04.2014г. экспертиза приняла проект на проверку комплектности, а 10.04.2014г. выдала замечания по комплектности со сроком устранения – до 30 дней.

26 апреля 2016 года от Санкт-Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» получены договоры общей стоимостью 2 247,97 тыс. руб. на проведение государственной экспертизы проектной и сметной документации. Договоры заключены.

12.01.2017г получено положительное заключение ГТЭ по откорректированной проектной документации

Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» Санкт-Петербургский филиал от 23.12.2016 №554-16/СПЭ-2943/05 на проектную документацию и результаты инженерных изысканий.

Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» Санкт-Петербургский филиал от 23.12.2016 №560-16/СПЭ-2943/05 по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.

Государственные контракты

1.1. Государственный контракт № 919д от 21.12.2011 на разработку рабочей документации и строительство объекта: « Автодорожный путепровод на участке «Санкт-Петербург – Бусловская» км 75 ПК 3, в составе проектной документации объектов инвестиционного проекта «Строительство новой линии Лосево-Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи-Петяярви-Каменногорск-Выборг» 1 этап, реализуемого в рамках комплексного инвестиционного проекта «Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург – Бусловская Октябрьской железной дороги.»

Генеральный подрядчик - АО « АКРОС»;

Стоимость контракта- 404, 701 млн. рублей;

Выполнено работ с начала строительства на общую сумму 16,173 млн. руб. (4% от стоимости Контракта), в том числе СМР – 16,173 млн. рублей, ПИР – 0 млн. рублей.

Принято выполненных работ в 2016 году на сумму 16,173 млн. руб.; в т.ч. СМР – 16,173 млн. руб., ПИР – 0,00 млн. руб.

С начала реализации генеральному подрядчику оплачено всего 132,732 млн. руб., в том числе в 2016 году – 11,321 млн. руб.

Лимит финансирования на 2017 году – 271,969 млн. руб.

Выполнение работ по контрактам (СМР, ПИР).

В данное время АО « АКРОС» остановило все работы.

Остаток непогашенного аванса находящегося в распоряжении ЗАО «АКРОС» на

01.01.2017 – 116,558 млн. руб.

Судебная часть контрактов.

Росжелдором и ФГУП «Единая группа заказчика» подано исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к АО «АКРОС» о расторжении государственного контракта № 919д от 26.12.2011г. и взыскании неотработанного аванса. Определением от 29.01.2016 иск принят к производству, дело № А40-246956/15.

Решением суда от 21.02.2017 по делу № А40-246956/15 государственный контракт № 919д от 26.12.2011г. расторгнут, с АО «АКРОС» взыскан неотработанный аванс в размере 105 236 936,80 рублей. Решение Арбитражного суда в полном объеме опубликовано только 29 марта 2017 года. Апелляционные жалобы приняты к производству – судебное заседание - 01.08.2017.

По результатам судебного заседания, прошедшего 01.08.2017, вынесен новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований Росжелдора о расторжении государственного контракта № 919д и взыскании неотработанного аванса. Решение может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня его изготовления в полном объеме. Постановление в полном объеме опубликовано 08.08.2017.

Ведётся подготовка мирового соглашения.

Иная информация по контрактам.

Получено разрешение на строительство №47-RU47505106-030Д-2016 от 6 декабря 2016 года. Срок действия – до 01 декабря 2018 г.

О ходе подготовки к началу эксплуатации.

- Получены выписки из ЕГРП земельных участков птицефабрики «Ударник», подлежащих выкупу. Направлен пакет документов в Росжелдор для принятия решения об изъятии земельных участков для государственных нужд у ОАО «Птицефабрика Ударник». Получено распоряжение Росжелдор №ЕЛ-30-р от 31 мая 2017 г. об изъятии земельных участков путем выкупа. Подготовлен отчет ООО «КРТ Система» об оценке рыночной стоимости изымаемых земельных участках. Направлены документы в Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

«Пеший тоннель на железнодорожной станции «Удельная» Октябрьской железной дороги. Г.Санкт-Петербург, Фермское шоссе, ст. «Удельная», км 8 участка Санкт-Петербург - Бусловская»

Информация о наличии ПСД и ГГЭ.

Генпроектировщик – ОАО «Ленгражданпроект»

Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» Санкт-Петербургский филиал от 01.11.2011 №518-11/СПЭ-1833/02 на проектную документацию и результаты инженерных изысканий.

Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» Санкт-Петербургский филиал от 30.01.2012 №037-12/СПЭ-1833/05 по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.

Общая стоимость работ (по источникам финансирования).

Общая стоимость строительства составляет 134,166 млн. рублей в том числе:

Средств федерального бюджета – 134,166 млн. рублей;

Государственные контракты

Государственный контракт № 91 ГК от 29.06.2015 на разработку рабочей

документации и строительство объекта: «Пешеходный тоннель на железнодорожной станции «Удельная» Октябрьской железной дороги. Г.Санкт-Петербург, Фермское шоссе, ст. «Удельная», км 8 участка Санкт-Петербург – Бусловская».

Генеральный подрядчик - ООО СК «РусТрест» (юридическая смена наименования с ООО «С энд П+»).

В связи с изменением фирменного наименования Генерального подрядчика на ООО Строительная компания «Русский Трест» (ООО СК «РусТрест») подготовлено и направлено 20.01.2016 для согласования и подписания в Росжелдор. Дополнительное соглашение № 2 09 февраля 2016 года на изменение фирменного наименования генерального подрядчика подписано.

Общая стоимость работ Государственного контракта – 134,166млн. руб.

Лимит финансирования на 2017 год – 0,104 млн. руб.

Выполнение работ по контрактам (СМР, ПИР).

Выполнено работ с начала строительства на общую сумму 134,062 млн. руб. (100% от стоимости Контракта), в том числе СМР – 127,942 млн. рублей, ПИР – 6,120 млн. рублей.

Остаток непогашенного аванса, находящего в распоряжении ООО СК «РусТрест», составляет – 0,00 млн. руб.

Работы по благоустройству территории ООО СК «РусТрест» закончили

Иная информация по контрактам.

Разрешение на строительство №78-36-0474-2015МС от 14.12.2015 года.

Срок действия - до 14 января 2017 г.

О ходе подготовки к началу эксплуатации.

После уведомления, об окончании Подрядчиком работ на объекте, 10.11.2016г. направлено извещение в Ростехнадзор об устранении замечаний по предписанию от 19 мая 2016 г. №23-1078-2074-1371/ПР-147.

15.12.2016г. проведена рабочая комиссия. Устранены выявленные замечания.

С 05.12.2016г. года Северо-Западное управление Ростехнадзора провело проверку для выдачи Заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного экологического контроля.

27.12.2016 г получено заключения о соответствии (ЗОС).

Подписан Акт комиссионного обследования с представителями Октябрьской ж.д. Получено разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №78-36-0461-2017 МС от 31.03.2017 г.

17.04.2017 г. поданы документы в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Санкт-Петербурге для регистрации объекта в ЕГРН с последующим получением выписки из ЕГРН и кадастрового паспорта Объекта.

21.06.2017 переданы документы для принятия решения о принятии в собственность в СПб ГБУ «Мостотрест».

18.07.2017 (вх. №670) был получены замечания по исполнительной документации от СПб ГБУ «Мостотрест».

В настоящее время проводятся работы по их рассмотрению и устранению.

Выполнена асфальтировка прилегающих территорий (по проекту не предусматривалась) и послеосадочный ремонт тротуарного покрытия. Стены тоннеля и наклонных пандусов очищены от следов цемента и соляных подтеков. Освещение работает. Отремонтировали навесы над лестничными входами и пандусами.

В настоящее время выполняются работы по ремонту деформационных швов, работы по косметическому ремонту помещений насосной, электрощитовой.

«Автодорожный путепровод на участке «Санкт-Петербург – Бусловская» км 28 ПК 5» Октябрьской железной дороги. Г. Санкт-Петербург, Курортный район».

Информация о наличии ПСД и ГГЭ.

Генпроектировщик – ОАО «Ленгражданпроект».

16 мая 2014 г. было получено Положительное заключение государственной экспертизы №287-14/СПЭ-1825/02 на проектную документацию и результаты инженерных изысканий

05 ноября 2014 г. было получено Положительное заключение государственной экспертизы № 705-14/СПЭ-1825/05 по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.

Общая стоимость работ (по источникам финансирования).

Общая стоимость строительства составляет 486,331 млн. руб. (В редакции Дополнительного соглашения № 3 от 02.09.2016).

Государственные контракты

Государственный контракт № 71ГК от 21.04.2015 на разработку рабочей документации и строительство объекта: « Автодорожный путепровод на участке Санкт-Петербург – Бусловская км 28 ПК 5» Октябрьской железной дороги. Г. Санкт-Петербург, Курортный район» в составе проектной документации объектов инвестиционного проекта «Строительство новой линии Лосево-Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи-Петяярви-Каменногорск-Выборг» 1 этап, реализуемого в рамках комплексного инвестиционного проекта «Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург – Бусловская Октябрьской железной дороги.»

Генеральный подрядчик - ЗАО «Стройпутьинвест»;

Стоимость контракта- 486,331млн. рублей;

Лимит финансирования на 2017 год (с учётом Дополнительного соглашения № 3 от 02.09.2016) – 95,142 млн. руб.

Выполнение работ по контрактам (СМР, ПИР).

Выполнено работ с начала строительства на общую сумму 405,007 млн. руб. (83% от стоимости Контракта), в том числе СМР – 403,927 млн. рублей, ПИР – 1,08 млн. рублей.

Принято выполненных работ в 2017 году на сумму 15,835 млн.руб.; в т.ч. СМР – 15,835 млн. руб., ПИР – 0,00 млн. руб.

Оплачено ЗАО «Стройпутьинвест» в 2017 году - 14.252 млн. руб.

Остаток непогашенного аванса, находящего в распоряжении ЗАО «Стройпутыинвест», составляет – 0,434 млн. руб.

Иная информация по контрактам.

Разрешение на строительство № 78-010-0258-2015 от 07.08.2015 года.

Срок действия – до 31 октября 2017 года.

Проводится межевание 6 земельных участков ЛО. По С-Петербургу ППТ находится на согласовании и после этого участки будут оформлены в аренду.

ППТ по ЛО готов.

О ходе подготовки к началу эксплуатации.

В настоящее время на путепроводе ведутся работы по укреплению откосов подхода растительным грунтом (на ПК12+00 - ПК12+70). Продолжаются работы по монтажу лестничного схода №1. Продолжаются работы по установке бордюрного камня на ПК 10+00 - ПК 11+40. Установлены 10 опор освещения с ПК 10+00 по ПК 12+00. Ведётся подготовка к укладке водосбросных устройств на откосах насыпи земляного полотна. Проводится монтаж водосборных устройств на подходе к путепроводу ПК 11+40. Выполнено армирование и бетонирование УМК2, УМК 5 на пролётном строении ПС 2. Выполняются работы по устройству выравнивающего слоя и монтажу перильного ограждения на путепроводе. Ведутся работы по устройству основания из щебня на ПК 11+20 – ПК 12+30.

До Росжелдора 09.03.2017 Минфином России доведен остаток средств Инвестиционного фонда в объеме – 878,3 млн. рублей.

С начала реализации проекта за счёт средств Федерального бюджета освоено в общей сумме – 26 898,94 млн. руб. (96,84% от стоимости по Паспорту проекта).

Информация от Инвестора (ОАО «РЖД»)

За счет средств ОАО «РЖД» производится реконструкция линии Санкт-Петербург – Парголово – Выборг – Бусловская под скоростное движение (I этап), реконструкция путей и электрификация участков Сосново – Лосево, Каменногорск - Выборг с новым парком в районе ст. Каменногорск по реализации II этапа - вынос грузового движения.

Строительство новой электрифицированной железнодорожной линии Лосево – Каменногорск с внешним энергоснабжением (протяженностью 63 км), и строительство автодорожных путепроводов и пешеходных тоннелей участка Санкт-Петербург – Бусловская осуществляется за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.

За период 2007 - 2015 год ОАО «РЖД» выполнило работы в объеме запланированных средств в соответствии с утвержденным паспортом инвестиционного проекта.

В декабре 2010 года введен I этап «Скоростное движение» на общую сумму 32,466 млрд.руб. с основными объемами:

- реконструкция пути – 299,2 км,
- замена стр.переводов – 254 к-та,
- реконструкция контактной сети – 404 км (развернутой длины),
- реконструкция тяговых подстанций – 6 шт,
- реконструкция платформ – 53 шт,

- реконструкция ИССО – 112 шт,
- реконструкция АБТЦ – 140 км,
- ограждение пути – 282 км,
- реконструкция 20 переездов,
- строительство пешеходных мостов – 8 шт,
- устройство шумопоглощающих экранов – 6,015 км.

Вынос грузового движения.

В 2008-2017 годах по 2 этапу «Вынос грузового движения» выполнено работ на сумму 38,642 млрд.руб., введено основных фондов в сумме 35,220 млрд.руб.:

(строительство второго пути на участке Сосново - Лосево - 18 км, Выборг - Каменногорск – 40 км, строительство тяговых подстанций Выборг и Возрождение с внешним электроснабжением; реконструкция 5 станций (Выборг, Таммисуо, Возрождение, Сосново, Каменногорск), строительство новой станции Лосево-1, строительство 28 платформ, реконструкция 12 переездов), электрификация участка Выборг – Каменногорск – 40 км.

Участок Выборг – Каменногорск, ст.Каменногорск (пути № 1, 2, 3, 5, 7, 11, 19) открыты во временную эксплуатацию актом Росжелдор от 05.12.2014 г. № 8, участок Сосново – Лосево – актом от 12.12.2014 г. № 9 (в т.ч. ст.Сосново – путь № 1, 2; ст.Лосево – путь № 1).

Развернуты работы по строительству нового парка в районе ст.Каменногорск.

В 2017 году предусмотрены лимиты капитальных вложений в сумме 1,152 млрд.руб. Планируется завершение работ по строительству нового парка в районе ст.Каменногорск.

В соответствии с последней корректировкой Паспорта инвестиционного проекта, строительство нового парка в районе ст. Каменногорск предусматривается за счет средств ОАО «РЖД». Проектная документация утверждена.

За 1-3 квартал 2017 года освоение составило 872,55 млн.руб.

Гарантии по договорам инвестора предусмотрены Паспортом Инвестиционного проекта, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. N 1708-р (в последней редакции от 14.04.2014 № 592-р) и Инвестиционным соглашением № 392д/1184 от 02.10.2008 г.

Банковской гарантией является предусмотрение при заключении договоров подряда с исполнителями строительно-монтажных работ гарантийного удержания, которое является обеспечительной мерой, гарантирующей надлежащее качество выполняемых работ и покрытие возможных расходов ОАО «РЖД», вызванных ненадлежащим выполнением Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийных.

Завершение строительства нового парка в районе ст.Каменногорск будет завершено в 2017 году синхронизировано с завершением работ по новой линии Лосево – Каменногорск.

1.3 Информация о выявленных в процессе реализации проекта нарушениях, в том числе:

1.3.1 в части срока реализации:

- В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 N 1708-р (ред. от 14.04.2014) «Об инвестиционных проектах,

реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации» срок реализации проекта, заканчивается в 2016 г.

1.3.2 в части объемов и источников финансирования:

- В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 N 1708-р (ред. от 14.04.2014) «Об инвестиционных проектах, реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации» объемы и источники финансирования не нарушены.

1.3.3 иные нарушения:

- Не выявлены.

1.4 Меры принятые в целях устранения указанных в пунктах 1.2 и 1.3 нарушений:

1.4.1 Информация о предъявляемых к инвестору требованиях:

1.4.1.1 банковская гарантия (реквизиты банковской гарантии, объем обязательств, предусмотренных банковской гарантией; реквизиты документа, подтверждающего предъявление требований к инвестору по банковской гарантии):

Гарантии по договорам инвестора предусмотрены Паспортом Инвестиционного проекта, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. N 1708-р (в последней редакции от 14.04.2014 г. № 592-р) и Инвестиционным соглашением № 392д/1184 от 02.10.2008 г.


Банковской гарантией является предусмотренные при заключении договоров подряда с исполнителями строительно-монтажных работ гарантийного удержания, которое является обеспечительной мерой, гарантирующей надлежащее качество выполняемых работ и покрытие возможных расходов ОАО «РЖД», вызванных ненадлежащим выполнением Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийных.

Заместитель руководителя _____



Е. В. Луковников

Исполнитель: _____



Д.В. Щеголев

Телефон: 8-499-262-49-05; адрес электронной почты: d.schegolev@roszeldor.ru



2. Отчет о ходе финансирования инвестиционного проекта "Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург - Бусловская Октябрьской железной дороги" за 3 квартал 2017 года

Всего										Средства бюджета субъекта Российской Федерации										Средства бюджета муниципального образования										Средства инвестора/ концессионера				Планируемый срок окончания работ	Ожидаемый срок окончания работ
		план	экономика	освоение	% освоения	план	экономика	кассовые расходы	освоение	% освоения	план	экономика	кассовые расходы	освоение	% освоения	план	экономика	кассовые расходы	освоение	% освоения	план	экономика	освоение	% освоения	2016	2016									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
	2007 год	4 720,00	15,25	4 704,75	99,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4720,00	15,25	4704,75	99,68%											
	2008 год	10 648,79	45,22	10 603,57	99,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10648,79	45,22	10603,57	99,58%											
	2009 год	12 326,10	30,99	12 295,11	99,75%	526,10	0,01	526,09	526,09	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11800,00	30,98	11769,02	99,74%											
	2010 год	19 460,90	171,09	19 289,81	99,12%	5 064,90	74,86	4 990,04	4 990,04	98,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14396,00	96,23	14299,77	99,33%											
	2011 год	19 774,04	7 433,24	12 340,80	62,41%	9 629,14	8 379,34	1 249,80	1 249,80	12,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10144,90	-946,10	11091,00	109,33%											
	2012 год	19 283,04	8 160,44	11 122,60	57,68%	12 557,04	8 160,44	4 396,60	4 396,60	35,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6726,00	0,00	6726,00	-											
	2013 год	5 223,03	-3 649,04	8 872,07	169,86%	0,00	-3 657,20	3 657,20	3 657,20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5223,03	8,16	5214,87	99,84%											
	2014 год	3 536,93	-9 334,45	12 871,38			-9 393,46	9 393,46	9 393,46		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3536,93	59,01	3477,92	98,33%											
	2015 год	899,99	0,01	2 616,61			0,00	1 716,62	1 716,62		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	899,99	0,01	899,99	100,00%											
	1 кв. 2016	0,96	-0,03	0,99			0,00	0,00	0,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96	-0,03	0,99	103,13%											
	2 кв. 2016	183,93	182,25	200,30				198,62	198,62		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,93	182,25	1,68	0,91%											
	3 кв. 2016	323,67	-157,59	880,18				398,92	398,92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323,67	-157,59	481,26	148,69%											
	4 кв. 2016	484,72	-24,62	880,87				371,53	371,53		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	484,72	-24,62	509,34	105,08%											
	2016 год	2 840,65	0,01	1 962,34		1 847,37	0,00	969,07	969,07		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993,28	0,01	993,27	100,00%											
	1 кв. 2017	112,65	-39,18	151,83				0,00	0,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,65	-39,18	151,83	134,78%											
	2 кв. 2017	510,32	123,78	413,05				26,51	26,51		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510,32	123,78	386,54	75,74%											
	3 кв. 2017	414,37	80,19	448,02				113,84	113,84		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414,37	80,19	334,18	80,65%											
	4 кв. 2017	0,00	0,00	0,00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00												
	2017 год	1 915,64	164,79	1 012,90		878,30	0,00	140,35	140,35		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1037,34	164,79	872,55	84,11%											
	Всего с начала реализации	97 903,44	211,52	97 691,93	99,78%	27 777,18	737,95	27 039,23	27 039,23	97,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70126,26	-526,43	70652,70	100,75%											

Заместитель руководителя _____ Е.В. Луковников

подпись

Исполнитель: _____ Шегалева Д.В.

Телефон: 8(499)262-49-05; E-mail: d.schegolev@roszeldor.ru

3. Отчет о ходе выполнения работ (мероприятий) и рамках реализации инвестиционного проекта "Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург - Бутовская Октябрьской железной дороги" за 3 квартал 2017 года

Освоение средств при реализации проекта (млн руб., с НДС)																								
за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации				за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации						за счет средств бюджета муниципального образования						за счет средств инвестора / концессионера (с разбивкой по каждому инвестору)				Краткое описание выполненных работ с использованием натуральных количественных показателей, проведенных за отчетный период (км, куб.м, л)	планируемый срок завершения работ в соответствии с паспортным проектом	Ожидаемый срок завершения работ		
Итого		% освоения	освоения		экономика		план		освоения		экономика		план		освоения		экономика		план				% освоения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21				22	
Объекты, предусмотренные программой, реализация которой осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации																								
Организация скоростного движения	0,00				0,00																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22			

Заместитель руководителя _____ Е.В. Луковников

Исполнитель: _____ Щеголев Д.В.
Телефон: 8(499)262-49-05; E-mail: d.schegolev@roszeldor.ru

4. Отчет о документах, связанных с реализацией проекта "Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург - Бутовская Октябрьской железной дороги" за 3 квартала 2017 года

Объекты	Заключения государственной экспертизы		Разрешения на строительство	Инвестиционное соглашение		Изменения о проведении торгов		Заключенные государственные (муниципальные) контракты, договоры (соглашения)				Договоры инвестора			Акта сдачи самовольно выполненных работ/акты приемки выполненных работ/акты ввода в эксплуатацию	Освоение средств с начала работ суммарно по каждому объекту	
	Результаты	Сметная стоимость объекта		Результаты	Цена объекта	Результаты	Начальная (максимальная) цена контракта (лота)	Результаты	Цена контракта, договор (соглашения)	экономия	% освоения	результаты	цена договоров, млн.руб.	% освоения		общая, млн.руб.	% освоения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Организация скоростного движения	№ 47-1-4-0285-11 от 30.05.2011; № 47-1-4-0307-11 от 31.05.2011; № 518-11/СПЗ-1833/02 от 01.11.2011 - положительные заключения ГАУ "Леноблэкспертиза" на проектную документацию без сметы на строительство и результаты инженерных изысканий. № 47-1-4030-11 от 31.05.2011; № 47-1-4044-11 от 31.05.2011 - заключение ГАУ "Леноблэкспертиза" о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства № 037-12/СПЗ-1833/05 от 30.01.2012; № 518-11/СПЗ-1833/02 от 01.11.2011 - заключение ФАУ "Лавгосэкспертиза России" СПб ф-л на проектную документацию и проверку достоверности определения сметной стоимости строительства пешеходного тоннеля к/л 8 № 287-14/СПЗ-1825/02 от 16.05.2014 - положительное заключение ФАУ "Лавгосэкспертиза России" СПб ф-л на проектную документацию по объекту строительства автодорожного путепровода к/л 28 ПК3 № 705-14/СПЗ-1825/02 от 05.11.2014 - положительное заключение ФАУ "Лавгосэкспертиза России" СПб ф-л о проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту строительства автодорожного путепровода к/л 28 ПК3	в/д путепровода к/л 66 ПК3 - 589,529 в/д путепровода к/л 75 ПК 3 - 460,162 пешеходный тоннель к/л 8 104,097 в/д путепровода к/л 28 ПК 5 - 464,330	№ RU47-0201MPP от 10.06.2015 года. № RU47-0428MPP от 17.01.2014 года.			03.11.2011 Росжелдор 03.11.2011 Росжелдор 14.12.2015 Росжелдор 07.08.2015 Росжелдор	632,66 № 9182 от 21.12.2011 Росжелдор ФГУП "ЕГЗ" ЗАО "АВРОС" 406,74 № 9194 от 21.12.2011 Росжелдор ФГУП "ЕГЗ" ЗАО "АВРОС" № 10424 от 01.03.2012 Росжелдор ФГУП "ЕГЗ" ОАО "Ленгидропроект" № 10434 от 01.03.2012 Росжелдор ФГУП "ЕГЗ" ОАО "Ленгидропроект"	Росжелдор ФГУП "ЕГЗ" ЗАО "АВРОС" Росжелдор ФГУП "ЕГЗ" ОАО "Ленгидропроект" Росжелдор ФГУП "ЕГЗ" ОАО "Ленгидропроект" Росжелдор ФГУП "ЕГЗ" ЗАО "Стройпутешевств" Росжелдор ФГУП "ЕГЗ" ЗАО "Стройпутешевств" Росжелдор ФГУП "ЕГЗ" ООО "С"	629,49 404,7 0,77 1,25 34,75 486,33 134,17 0,24 1,02 38,75	99,84% 32,79% 0% 60,45% 100,00% 99,89% 99,90% 100,00% 100,00% 100,00% 86,97%					26 571,86 97,10%		

[illegible]

Наименование проекта:

**«Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края»
Реализация проекта 2007-2016 годы.**

Отчетный период реализации проекта:

3 квартал 2017 года.

**1.1. Ответственный исполнитель (государственный координатор)
Федеральное агентство железнодорожного транспорта.**

1.2. Ключевая информация о ходе реализации проекта, включая информацию о причинах, которые привели к отставанию от установленных сроков реализации проекта:

Федеральное агентство железнодорожного транспорта реализует инвестиционный проект «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края» (далее - Проект) в соответствии с паспортом Проекта, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 № 1708-р.

13.06.2007 заключено Инвестиционное соглашение № НН/639-2007/248д на реализацию Проекта.

Участниками инвестиционного проекта являются Федеральное агентство железнодорожного транспорта (далее – Росжелдор, Заказчик), ПАО «ГМК «Норильский никель» (Далее - Инвестор).

Поручение Президента Российской Федерации от 20.07.2014 № Пр-1746. О безусловном окончании строительства новой железной дороги Нарын-Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) – станция Газимурский завод (далее – Объект) с корректировкой паспорта и проекта строительства с учетом необходимости завершения строительства Объекта в пределах неизрасходованных бюджетных средств в объеме 1,39 млрд. рублей.

Указание Президента Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № Пр-2360. Поручено рассмотреть возможность передачи в безвозмездное пользование ООО «ГРК «Быстринское» нового участка железной дороги необщего пользования Нарын – Лугокан (участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод).

Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 14.09.2015 №АД-П9-6288. Разработать и реализовать с участием ПАО «ГМК «Норильский никель» плана-графика мероприятий по вводу в эксплуатацию новой железной дороги Нарын-Лугокан (участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод).

Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 04.05.2017 №АД-П9-2875. Прошу утвердить актуализированный план-график мероприятий по передаче государственного участка железной дороги в безвозмездное пользование ПАО «ГМК «Норильский никель».

1. Цели реализации проекта

Строительство в рамках государственно-частного партнерства железнодорожной инфраструктуры, необходимой для освоения полиметаллических месторождений на юго-востоке Забайкальского края.

1. Информация о наличии ПСД.

Получены положительные заключения ФАО «Главгосэкспертиза России»: по технической части от 25.11.2011 № 1192-11/ГГЭ-5591/04; по части проверки определения достоверности сметной стоимости Проекта от 29.11.2011 № 1206-11/ГГЭ-5591/10.

2. Общая стоимость работ (по источникам финансирования).

Общая стоимость строительства составляет 32 239,94 млн. рублей в том числе:

Средств федерального бюджета – 24 179,96 млн. рублей;

Средств Инвестора – 8 059,98 млн. рублей.

09.03.2017 Минфином России доведен остаток средств Инвестиционного фонда в объеме 133,01 млн. рублей.

3. Государственные контракты

5.1. Государственный контракт № 417д от 20.11.2008 на выполнение работ по строительству государственного участка ст. Нарын - раз. Кутыкан железнодорожной линии Нарын – Лугокан.

Генеральный подрядчик – ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ».

Стоимость контракта – 21 979,51 млн. рублей.

Выполнено работ всего 20 585,86 млн. рублей.

В 2007-2008 г.г. был разработан проект строительства новой железнодорожной линии Нарын – Лугокан протяженностью 425 км, и в октябре 2008 г. получено положительное заключение Главгосэкспертизы России с общей стоимостью железнодорожной линии – 62,4 млрд. руб. в ценах I квартала 2008 года.

В декабре 2008 года начато строительство государственного участка железнодорожной линии станция Нарын – разъезд Кутыкан протяженностью 287 км.

В связи с невыполнением в 2009 году Инвестором в полном объеме своих обязательств по реализации II этапа инвестиционного проекта (исключение из проекта 3-х ГОКов) снижены объемы финансирования из средств Инвестфонда на строительство участка Нарын – Кутыкан железной дороги Нарын - Лугокан.

Стоимость Объекта, утвержденная распоряжением Правительства № 1872-р в размере 32,24 млрд. руб., была определена предварительно (без подтверждения стоимости выделенного этапа заключением Главгосэкспертизы России) на основании разработанной в 2008 году проектно-сметной документации на всю ж.д. линию Нарын – Лугокан, в том числе:

- 24, 20 млрд. рублей - из средств Инвестиционного фонда;

- 8, 06 млрд. рублей – из средств Инвестора – «Норильский никель».

25 октября 2010 года Распоряжением Правительства РФ № 1872-р внесены изменения в Распоряжение Правительства РФ от 30 ноября 2006 г. № 1708-р, утверждающие изменения в Паспорт проекта с новой концепцией реализации проекта, предусматривающей:

- исключение из проекта 3-х ГОКов и строительство железнодорожной линии в границах участка Нарын 1 (Борзя) – Газимурский завод протяженностью 223 км;

- финансирование из средств Инвестиционного фонда и средств Инвестора в соотношении 75% и 25% соответственно;

- необходимость корректировки проектно-сметной документации с получением положительного заключения Главгосэкспертизы России.

В 2011 году проектная документация генеральным подрядчиком была откорректирована, и в ноябре 2011 года было получено положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Сметная стоимость объекта строительства по заключению экспертизы составила – **35 800,00 млн. рублей** в текущем уровне цен 2008-2011 г.г., требовалось дополнительное финансирование из средств инвестиционного фонда РФ в сумме **3 560,00 млн. рублей**.

Сроки реализации проекта, согласно Паспорту проекта, в части строительства ж.д. инфраструктуры: 2007 – 2011 г.г.

Работы по корректировке рабочей документации и строительству ж.д. инфраструктуры в 2011 году завершены не были.

Проведенная Росжелдором и Минтранс России в 2012-2014 гг. работа по увеличению бюджетных ассигнований из средств Инвестиционного фонда РФ на Проект, согласно заключения экспертизы, не привела к результату.

24.03.2014 г. ООО «Корпорация Инжтрансстрой» объявило о начале процедуры ликвидации (банкротства). Работы по проектированию и строительству прекращены. Сумма непогашенного аванса составила 542,17 млн. рублей.

30 мая 2014 года Росжелдор отправил Уведомление о расторжении контрактов с требованием к ООО «Корпорация Инжтрансстрой» о неустойках по невыполненным обязательствам по государственным контрактам № 417д (СМР) и № 298д (ПИР).

Росжелдором в адрес УФНС России по г. Москве сопроводительными письмами о необходимости предъявления требований по обязательствам перед Российской Федерацией в деле о банкротстве были направлены установленной формы Уведомления о наличии задолженности в размере 2 606 856 873,90 руб., из которых: 745 111 521,09 руб. - основной долг; 1 861 745 352,81 руб. - сумма неустойки и процентов с приложением пакета документов, подтверждающих размер денежных обязательств перед Российской Федерацией

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16.10.2014 по делу № А40-32996е/14 включены требования ФНС России в лице МИФНС № 45 по г. Москве в размере 1 127,41 млн. рублей (основного долга), 1 861,74 млн. рублей (пени) – в третью очередь удовлетворения.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ 25.12.2015 ООО «Корпорация Инжтрансстрой» исключена из реестра в связи с ликвидацией на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 09.09.2015 по делу № А40-32996/14

5.2. Государственный контракт № 136ГК от 09.12.2014 на выполнение работ по строительству участка ст. Нарын – ст. Газимурский завод железнодорожной линии Нарын-Лугокан, в рамках инвестиционного проекта «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края».

Генеральный подрядчик – ООО «Трест Тындатрансстрой».

Выполнено работ всего 622,84 млн. рублей, в том числе в 2016 году – 145,38 млн. рублей.

5.3. Государственный контракт № 114ГК от 14.09.2015 на выполнение работ по корректировке проектной (включая сметную) и рабочей документации объекта «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края» I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод» с выделением 3-х этапов строительства.

Генеральный подрядчик – ООО «ПромГражданПроект».

Стоимость контракта – 60,70 млн. рублей;

Выполнено работ всего 60,70 млн. рублей, в том числе в 2016 году – 60,70 млн. рублей.

5.4. Государственный контракт № 142ГК от 09.12.2015 на выполнение работ по строительству участка ст. Нарын – ст. Газимуровский завод железнодорожной линии Нарын-Лугокан, в рамках инвестиционного проекта «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края» 2 этап.

Генеральный подрядчик – ОАО «Тындатрансстрой».

Финансирование предусмотрено за счет средств Федерального бюджета.

Генеральный подрядчик – ОАО «Тындатрансстрой».

Стоимость контракта – 706,491 млн. руб.

Выполнено работ всего 562,727 млн. руб.

Лимит финансирования в 2017 году – 129,389 млн. руб.

Выполнение работ по контрактам

С начала строительства выполнено СМР (№ 136 ГК от 09.12.2014) на общую сумму 622,841 млн. рублей (100% от стоимости Контракта), в том числе 2016 году – 145,421 млн. рублей. С начала реализации генеральному подрядчику оплачено всего 622,841 млн. рублей, в том числе в 2016 году – 145,383 млн. рублей.

С начала строительства выполнено СМР (№ 142 ГК от 09.12. 2015) на общую сумму 562,725 млн. рублей (80% от стоимости Контракта), в том числе 2016 году – 562,725 млн. рублей. С начала реализации генеральному подрядчику оплачено всего 577,102 млн. рублей, в том числе в 2016 году – 506,453 млн. рублей, остаток непогашенного аванса, находящего в распоряжении ОАО «Тындатрансстрой», составляет – 14,376 млн. рублей.

В соответствии с решением совещания 04.03.2015г., под председательством заместителя Министра транспорта Российской Федерации А.С. Цыденова, ООО «Трест Тындатрансстрой» инициировало корректировку проектной и рабочей документации объекта «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края» I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын-Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) – станция Газимурский завод» с разделением на III этапа строительства:

I этап – «Переустройство федеральной автодороги А 166 Чита-Забайкальск».

II этап – «Строительство подъездного железнодорожного пути необщего пользования на участке ст. Нарын 1 (Борзя) – ст. Газимурский завод».

III этап – «Строительство железнодорожного пути общего пользования III категории ст. Нарын 1 (Борзя) – ст. Газимурский завод в соответствии с СП 119.13330.2012».

Проект технического задания, согласованный с ОАО «ГМК Норильский Никель», был направлен в Росжелдор для согласования и подписания соинвесторами.

14.10.2015 г. между Росжелдором и ООО «ПромГражданПроект» заключен Государственный контракт №114ГК на выполнение работ по корректировке проектной (включая сметную) и рабочей документации объекта с выделением 3-х этапов строительства.

На объекте осуществляется авторский надзор за строительством (договор №АН-1/2016 от 29.12.2016. между ООО «ПромГражданПроект» и ООО «Трест Тындатрансстрой»)

15 декабря 2015 года Федеральным агентством железнодорожного транспорта в Забайкальском крае (г. Борзя, ст. Нарын 1) торжественно открыт и введен во временную эксплуатацию участок новой железной дороги ст. Нарын-1 (Борзя) – Газимурский завод.

По состоянию на 01.10.2017 г. выполняются работы:

- НПЦ «Промэлектроника» - ведутся пусконаладочные работы.
- ООО ТТС-3 «ПК» - ведутся работы по выправке и отделке пути.
- ООО «Монолит» - ведутся работы по разводке электропроводки

Получены разрешения на строительства. Срок действия – до 31.12.2017.

6.2 Судебная часть контрактов

В связи с нарушением сроков выполнения работ, Росжелдором в Арбитражный суд города Москвы подано исковое заявление о взыскании с ООО «Трест Тындатрансстрой» неустойки в размере 38 095 062,06 рублей. Решением суда от 18.10.2016 г. по делу № А40-166080/2016 с ООО «Трест Тындатрансстрой» в пользу Росжелдора, за нарушение обязательств по Государственному контракту № 136ГК, взыскана неустойка в размере 12,5 млн. рублей.

ООО «Трест Тындатрансстрой» подана апелляционная жалоба на уменьшение пени до 10 млн. руб. Росжелдором подана апелляционная жалоба на увеличение размера пени до 49 млн. руб. В удовлетворении жалоб отказано. Решение первой инстанции оставлено в силе.

В связи с ненадлежащим исполнением условий государственного контракта ОАО «Тындатрансстрой», 26.09.2017 Росжелдором направлено генеральному подрядчику решение об одностороннем отказе от государственного контракта (№ ВЧ-35/6582/677-ис).

До Росжелдора 09.03.2017 Минфином России доведен остаток средств Инвестиционного фонда в объеме - 133,01 млн. рублей.

1.3 Информация о выявленных в процессе реализации проекта нарушениях, в том числе:

1.3.1 в части срока реализации:

- В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 N 1708-р (ред. от 14.04.2014) «Об инвестиционных проектах, реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации» срок реализации проекта, заканчивается в 2016 г.

1.3.2 в части объемов и источников финансирования:

- В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 N 1708-р (ред. от 14.04.2014) «Об инвестиционных проектах, реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации» объемы и источники финансирования не нарушены.

1.3.3 иные нарушения:

- Не выявлены.

1.4 Меры принятые в целях устранения указанных в пунктах 1.2 и 1.3 нарушений:

1.4.1 Информация о предъявляемых к инвестору требованиях:

1.4.1.1 банковская гарантия (реквизиты банковской гарантии, объем обязательств, предусмотренных банковской гарантией; реквизиты документа, подтверждающего предъявление требований к инвестору по банковской гарантии):

Гарантии по договорам инвестора предусмотрены Паспортом Инвестиционного проекта, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. № 1708-р (в последней редакции от 14.04.2014 г. № 592-р) и Инвестиционным соглашением № НН/639-2007/248д.

Банковской гарантией является предусмотренные при заключении договоров подряда с исполнителями строительно-монтажных работ гарантийного удержания, которое является обеспечительной мерой, гарантирующей надлежащее качество выполняемых работ и покрытие возможных расходов, вызванных ненадлежащим выполнением Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийных.

Заместитель руководителя _____



Е. В. Луковников

Исполнитель: _____



Д. В. Щеголев

Телефон: 8-499-262-49-05; адрес электронной почты: d.schegolev@roszeldor.ru



3. Отчет о ходе выполнения работ (мероприятий) в рамках реализации инвестиционного проекта "Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края" за 3 квартал 2017 года

Объекты, предусмотренные к реализации с соответствием с инвестиционным соглашением	Итого	% освоения	Освоение средств при реализации проекта (млн.руб., с НДС)																		Краткое описание выполненных работ с использованием натуральных количественных показателей, проведенных за отчетный период (км, куб.м, л)	планируемый срок завершения работ в соответствии с паспортным проектом	Ожидаемый срок завершения работ															
			за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации						за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации						за счет средств бюджета муниципального образования									за счет средств инвестора / концессионера (с разбивкой по каждому инвестору)														
			план			экономию			освоение			% освоения			план			экономию						освоение			% освоения			план			экономию			освоение		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22																		
Строительство новой линии железной дороги Нарын - Луговой, участок линии: станция Нарын 1 (Борз) - станция Газимуровский завод.	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	1,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	С начала строительства по Государственному контракту № 142/К выделено СМР на общую сумму 562,227 млн.руб. (80% от стоимости Контракта), в том числе в 2017 году - 1,670 млн.руб. С начала реализации генеральному подрядчику оплачено всего 571,102 млн.руб., в том числе в 2017 году - 0,00 млн.руб., остаток неполаченного аванса 571,102 млн.руб. в распоряжении ОАО «Трансстрой», составляет - 14,313 млн.руб. Из них: - 14,313 млн.руб. - авансы по договору подряда, заключенному с ООО «ТТС-3 ЛК» - услуги проектные работы, ООО «Монсигит» - услуги работы по развалке электропровода	2016	2017																		
Освоение полиметаллических месторождений юго-востока Забайкальского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2016	2016																		

Заместитель руководителя _____ Е.В. Луковников

Исполнитель: _____ Шеголев Д.В.
Телефон: 8(499)262-49-05; E-mail: d.schegolev@roszeldor.ru

[illegible]

Заместитель руководителя

Исполнитель: _____ Щеголев Д. В.
Телефон: 8(499) 262-49-05; E-mail: d.schegolev@roszeldor.ru

