



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ  
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Караванная ул., 9, л. А, Санкт-Петербург, 191023  
тел. (812) 576-1200, факс (812) 710-6060  
e-mail: equip@gov.spb.ru  
http://www.gov.spb.ru

ОКПО 0086929 ОКОГУ 23260 ОГРН 1037843037935  
ИНН/КПП 7830001853/784101001

КРТИ СПб  
№ 01-10-121/16-0-0  
от 19.01.2016



от \_\_\_\_\_

Заместителю руководителя  
Федерального агентства  
железнодорожного транспорта

**Е.В. Луковникову**

С.Басманная ул., д. 11/2 стр.1  
Москва, 105064

**Уважаемый Евгений Валентинович!**

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее Комитет) направляет отчет об освоении иных межбюджетных трансфертов, выделенных из федерального бюджета в соответствии с Соглашением от 29.07.2015 № 104С «О предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение мероприятий по развитию метрополитена в Санкт-Петербурге в целях транспортного обеспечения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации», заключенным между Федеральным дорожным агентством железнодорожного транспорта и Правительством Санкт-Петербурга, по объекту «Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестовская» (далее – Соглашение).

Кроме того, направляем промежуточный отчет об освоении первого и второго траншей, выделенных из федерального бюджета в соответствии с Соглашением, подписанный Губернатором Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко. Ранее данный отчет был представлен в оперативном порядке письмом от 21.12.2015 № 16656/15-0-1.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Председатель Комитета

*С уважением,*

С.В. Харлашкин

## О Т Ч Е Т

об использовании иных межбюджетных трансфертов на выполнение мероприятий, предусмотренных приложением №1 к Соглашению о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение мероприятий по развитию метрополитена в Санкт-Петербурге в целях транспортного обеспечения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации от 29 июля 2015 года № 104 С

№ п/п	Наименование мероприятия (Проекта)	Работы	Заключено контрактов на сумму бюджетных инвестиций, тыс. руб.	Процент готовности/выполнения на 31.12.2015г.	Освоено средств федерального бюджета, тыс. руб.	Пояснения о ходе выполнения работ
1	2	3	4	5	6	7
1	Выполнение строительно-монтажных работ	<p>Выполнение СМР:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Сооружение станционного комплекса «Новокрестовская»;</li> <li>-Сооружение станционного комплекса «Улица Савушкина»;</li> <li>-Сооружение демонтажного котлована</li> <li>- сооружение перегонных тоннелей.</li> </ul>	<p>№ КСМ-12/2015 от 23.09.2015 на сумму 30 086 482,9 тыс. руб.</p> <p>Федеральный бюджет на 2015 год: 3 556 012,775 тыс. руб.</p>	12/11	3 556 012,775	<p>Работы выполняются в соответствии с контрактными обязательствами, работы по контракту планируются завершить в IV кв. 2017 г.</p> <p>1. Сооружение станционного комплекса «Новокрестовская»- «стена в грунте» 21976 м<sup>3</sup> бетона, струйная цементация 15104 скв., завершены работы по мощению территории строительной площадки плитами 1200 шт., завершена работа по разработке грунта НВУ-466 1052 м<sup>3</sup>, сооружение демонтажного котлован- уложено 2700 м<sup>3</sup> бетона, сооружение свай-колон 8 штук.</p> <p>2. Сооружение станционного комплекса «Улица Савушкина» - «стена в грунте» 11634 м<sup>3</sup>, сооружение форшахты 330 п.м., струйная цементация 243 скв.,</p>

2	Выполнение строительно-монтажных работ (мероприятия по подготовке строительства)	Выполнение СМР: -Сооружение шахтного ствола № 467; - Сооружение стартового котлована.	№ КСМ-72 от 24.12.2014 на сумму 2 851 641,274 тыс. руб.  Федеральный бюджет 2015 год: 131 799,324 тыс. руб.	47/52	131 799,324	<p>Работы выполняются в соответствии с контрактными обязательствами, работы по контракту планируется завершить в III кв. 2016 г.</p> <p>1. Шахта № 467-возведены ограждающие конструкции ствола («стена в грунте»), уложено 414 м<sup>3</sup> бетона, завершена проходка рабочего ствола в черновой отделке Ø 6,0м, при этом сооружён 61 пм ствола в монолитной ж.б. отделке – уложено 286 м<sup>3</sup> бетона, смонтировано 20 колец Ø 7,9м и 3 кольца Ø 6,0м участка ствола в ж.б. отделке, завершены работы по устройству рассечки ствола. Выполнено 100% всего объёма работ. При этом уложено бетона в конструкции – 589 м<sup>3</sup>. Ведется переоборудование шахтного подъёма, начаты работы по монтажу горного комплекса</p> <p>2. Сооружение стартового котлована-армирование конструкций 700тн.гидроизоляция 4000 м<sup>2</sup>, бетонирование 11800 м<sup>3</sup>, струйная цементация 1700 скв., разработка грунта 58689.66 м<sup>3</sup> струйная цементация грунтов – 1636 скв., смонтирован щит ведется щитовая проходка установлено 7 колец тоннеля Ø10,3м.</p>
---	--	---	---	-------	-------------	---

3	Разработка рабочей документации	Разработка рабочей документации	№ 2743-р от 23.10.2015 на сумму 828 834,748 тыс. руб.  Федеральный бюджет 2015 года: 115 548,731 тыс. руб.	14/14	115 548,731	23.10.2015 заключен государственный контракт на разработку рабочей документации с ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс». Работы выполняются в соответствии с контрактными обязательствами, работы по контракту планируется завершить 31.05.2017 г. Работы, предусмотренные по контракту в 2015 году, завершены.
---	---------------------------------	---------------------------------	--	-------	-------------	---

Председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга



С.В. Харлашкин

