



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСЖЕЛДОР)**

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

С. Басманная ул., д. 11/2 стр. 1, Москва, 105064
Тел. (499) 262-38-41, факс (499) 262-71-72

13.10.2017 № ЕП-25/7112ис.

На № _____ от _____

Министерство экономического развития
Российской Федерации

В соответствии с поручением Минэкономразвития России от 4 октября 2017 года № 28123-СН/Д08и Федеральное агентство железнодорожного транспорта направляет отчет о ходе реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» за 9 месяцев 2017 года, подготовленный в соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития России.

Приложение на 24 л., в 1 экз.

 Е.В. Луковников

Аналитическая справка

1. Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года

2. Государственный заказчик-координатор - Министерство экономического развития Российской Федерации, Государственные заказчик Программы – Росжелдор.

3. Ключевые мероприятия в 2017 году:

- *Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив;*
- *Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив.*

4. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке.

Необходимо приведение программы в соответствие с предложениями ГРБС по внесению изменений в Федеральный закон о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

5. На 2017 год заключено 9 государственных контрактов (соглашений) на сумму 13 097 386,6 тыс. рублей – 98 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 9 контрактов на сумму 13 097 386,6 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 9 контрактов на сумму 13 097 386,6 тыс. рублей)

НИОКР – контракты не заключались;

«прочие нужды» - контракты не заключались.

Стоимость работ, выполняемых в 2017 году, по 2 переходящим контрактам прошлых лет составляет 134 724,4 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2017 г. 7 контрактам составляет 12 962 662,20 тыс. рублей, в том числе по 4 контрактам длительностью более одного года – 13 075 685,2 тыс. рублей.

6. Объем финансирования в 2017 году за счет средств федерального бюджета составляет 13 377 386,6 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 13 097 386,6 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 13 097 386,6 тыс. рублей) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, НИОКР – финансирование не предусмотрено, «прочие нужды» - 280 000,0 тыс. рублей.

Освоено за 2017 год за счет средств федерального бюджета 2 170,1 тыс. рублей – 0,02 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 0 тыс. рублей, НИОКР – 0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0 тыс. рублей.

За 2017 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 2 557 070,8 тыс. рублей – 19,1 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» 2 557 070,8 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 2 557 070,8 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0 тыс. рублей), НИОКР - 0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0 тыс. рублей.

7. Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году, Софинансирование за счет средств бюджетов субъектов и внебюджетных источников не предусмотрено.

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году Софинансирование за счет средств бюджетов субъектов и внебюджетных источников не предусмотрено

8. Основные итоги реализации программы за 9 месяцев 2017 года в разрезе мероприятий:

По направлению капитальные вложения:

По инвестиционному проекту «**Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив**» (далее – Инвестиционный проект, Объект) получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектно-сметную документацию № 698-16/ГТЭ-10489/04 от 24.06.2016; № 712-16/ГТЭ-10489/10 от 27.06.2016 и положительное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита Инвестиционного проекта № 468-16/ГТЭ-10489/04 от 27.04.2016.

По состоянию на 01.10.2017 Генеральным подрядчиком

ООО «Стройгазмонтаж» выполняются:

- Обследование территории строительства на наличие взрывоопасных предметов - на текущий период обследовано и очищено от ВОП 141,92 га территории.

- Комплекс археолого-спасательных работ:

- «Комплекс поселений «Биели» площадью 29 672 м.кв , обследовано на текущий период 18 165,0 м.кв, в т.ч. за отчетный период - 240,0 м.кв; камеральная обработка результатов археологических раскопок;

- участок объекта археологии «Тиритакский вал» общей площадью 2 100,0 м.кв-вскрыто для обследования на текущий период 645,0 м.кв, из них - за отчетный период - 240,0м.кв;

Строительство зданий и сооружений строительного городка №1:

- вертикальная планировка площадки строительного городка;

- устройство наружной и ливневой канализации;

- устройство наружного и пожарного водоотводов;

- монтаж кровли из профлиста, утепление фасадов, внутренние отделочные работы здания столовой на 200 мест (строение 4);

- монтаж кровли из профлиста здания общежития на 224 чел (строение 2.1);

- внутренняя отделка помещений здания общежития ИТР на 56 человек;

- монтаж охранно-пожарной сигнализации, электромонтажные и отделочные внутренние работы в здании общежития на 132 человека (строения 1.1-1.3);

- монтаж системы канализации здания прачечной (здание 13).

Устройство внешнего электроснабжения вахтового городка, в т.ч :

- устройство линии 6кВ от ПС «Марат»;

- пусконаладочные работы.

Сооружение тоннеля на 66 км, в т.ч.:

Южный портал: второй этап устройства БНС; производится дальнейшая разработка грунта, разбивка оголовков свай, а также бетонирование ростверка РМ9, армирование ростверка РМ10, устройство защитного экрана №3 (бурение скважин,

установка перфорированных стальных труб, цементация скважин раствором), а также подготовительные работы к проходке штольни.

Северный портал: производится разработка грунта, обработка откосов, бетонирование форшахт ФШм8, ФШм9, также начат второй этап устройства БНС: бурение БНС с установкой армокаркасов, армирование ростверка РМ4.1 ОП4.1, разбивка оголовков свай опоры ОП4.2; бурение БНС, установка армокаркаса и бетонирование опоры ОП8.

-устройство водоснабжения на Южном портале : врезка в существующий водопровод коммуникаций, устройство задвижки.

Сооружение ж/д путепровода на 64 км, в т.ч :

-устройство фундаментов из БНС: бурение скважин БНС с установкой армокаркасов с последующим бетонированием опоры ОП 8;

-устройство ростверка на опоре ОП 4.1

-устройство ригеля на опоре ОП 6.1, ОП 7;

-гидроизоляция ростверка на опоре ОП 5.1.

Сооружение ж/д путепровода на 14 км:

- бурение скважин БНС, армирование опор ОП1, ОП2 ОП3, бетонирование ОП1, ОП3.

Устройство земляного полотна на перегоне Новый парк ст. Керчь-Южная-Багерово, в т.ч:

-ПК 604-ПК630 – срезка ПРС (600,0 м.куб);

-ПК631+ПК 650 – срезка ПРС, разработка выемки (1650, 0м.куб);

-устройство технологической автомобильной дороги на ПК640 – устройство земполотна (1100, 0м.куб);

Устройство подъездной дороги к Южному portalу тоннеля, в т.ч планировка откосов выемки (800,0м.куб);

К производству работ привлечено 9 субподрядных организаций, в которых задействовано:

- 605 человека, в т.ч. 470 рабочих и 1352 человек ИТР;

- 781 единиц строительной техники.

В соответствии с Государственным контрактом №62ГК на осуществление авторского надзора на объекте обеспечено постоянное присутствие специалиста. Ответственным представителем ЗАО «Ленпромтранспроект».

Освоение за счет всех источников составило 0,02%.

Мероприятие «Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив»

На основании распоряжения Правительства РФ № 100-р от 26.01.2017 заключен государственный контракт № 26ГК от 22.02.2017 на выполнение работ, связанных с проведением инженерных изысканий, проектированием, строительством объектов для обеспечения транспортной безопасности, их оснащением инженерно-техническими системами и выполнением пусконаладочных работ на этих объектах в рамках мероприятия "Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив" с Керченским филиалом ФГУП «УВО Минтранса России», цена контракта – 5 204 240 тыс. руб., срок выполнения работ – 01.12.2019. Осуществляется разработка проектной документации.

По состоянию на 10.10.2017 подрядчиком выполняются работы по разработке проектно-сметной документации:

Этап 1. Размещение караульного городка ВО ЖДТ России.

Откорректированная документация направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 31.07.2017.

Завершена проверка комплектности проектной документации 03.08.2017.

Планируется получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на 1 этап до 06.11.2017.

В соответствии с договором с ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 04.08.2017 № 0963Д-17/ГГЭ-11134/05/ГС/82д, Росжелдором был выплачен аванс в размере 0,4 млн. руб. (30% от стоимости договора).

Этап 2. Строительство соответствующей инфраструктуры для осуществления досмотровых мероприятий, оснащение необходимыми инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности на ст. Багерово и на перегонах. Строительство объектов инфраструктуры на станции Керчь-Южная Новый парк.

Со слов Генерального подрядчика, откорректированная проектная документация по представленным Росжелдором замечаниям будет представлена Заказчику 30.09.2017.

Предполагаемый заход в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 15.10.2017.

Освоение за счет всех источников составило 0,0%.

По направлению НИОКР:

Реализация мероприятий не предусмотрена

По направлению «прочие нужды»:

Мероприятие «Выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности на этапе строительства объектов транспортной инфраструктуры - искусственных сооружений, железнодорожных станций, вокзалов по проекту "Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив" со стороны Крымского полуострова».

Финансирование не осуществлялось.

9. Вклад реализации программы за 9 месяцев 2017 года в социально-экономическое развитие Российской Федерации.

Своевременная реализация инвестиционных проектов «Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив», «Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» является стратегически важной задачей, так как сроки строительства Инвестиционного проекта увязаны с комплексом строительно-монтажных работ по строительству транспортного перехода через Керченский пролив, строительство железнодорожных и автодорожных подходов к транспортному переходу должно производиться одновременно, в едином технологическом комплексе.

11. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за первое полугодие 2017 года.

В части внесения изменений в Федеральный закон о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов Росжелдором направлены следующие предложения.

По инвестиционному проекту «Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив»:

Распоряжением от 26.01.2017 №101-р определен единственный исполнитель работ. Заключен ГК №36ГК от 12.04.17.

Выполнение строительных работ затруднено в связи с некачественно подготовленной ПСД. Требуется проведение повторных инженерно-геологических изысканий и перепроектирование по земполотну с заменой грунтов, увеличением объемов археологических исследований, обнаружением значительного количества ВОП на территории строительства. С учетом выдаваемого аванса, существует риск неосвоения в 2017 году средств в объеме 7 370,0 млн.рублей.

Предлагается средства в объеме 7 370,0 млн.рублей перераспределить в 2017 году на ускоренное финансирование иных приоритетных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры с последующим восстановлением на проект.

Таким образом, распределение на проект в 2018 - 2020 годах будет следующим:

на 2018 год - 9 531,2 млн. рублей;

на 2019 год - 4 300,0 млн. рублей.

По мероприятию «Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив»:

Распоряжением от 26.01.2017 №100-р определен единственный исполнитель работ по проекту. Согласно заключенного ГК № 26ГК от 22.02.2017 получение заключения ГГЭ и ТЦА запланировано в ноябре 2017. Подготовительные и строительные работы начнутся в декабре 2017 года. Существует риск неосвоения в 2017 году средств в объеме 1 400.0 млн.рублей. Предлагается средства в объеме 1 400.0 млн.рублей перераспределить в 2017 году на ускоренное финансирование развития Московского транспортного узла с соответствующим восстановлением средств на проект в 2018 году.

Таким образом, в 2018 - 2020 годах распределение средств на проект будет следующим:

на 2018 год - 4 067,3 млн. рублей;

на 2019 год - 736,9 млн. рублей.

Е.В. Луковников

Обобщенные сведения о реализации федеральной целевой программы, ходе заключения контрактов, а также ее финансировании и выполнении мероприятий федеральной целевой программы (в денежном выражении) за 9 месяцев 2017 года

Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года (Росжелдор)

№ п/п	Наименования источников финансирования и направления расходов	Бюджетные и/или внебюджетные назначения на 2017 год (тыс. рублей)	Освоено с начала года (тыс. рублей)	Кассовые расходы* и фактические расходы** за 9 месяцев 2017 года (тыс. рублей)	Количество контрактов (соглашений), действующих в 2017 году, единиц		Стоимость работ 2017 года по действующим контрактам (соглашениям)	
					всего, включая контракты прошлых лет	контракты (соглашения), заключенные за 9 месяцев 2017 года	всего, включая контракты прошлых лет (тыс. рублей)	контракты, заключенные за 9 месяцев 2017 года (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Всего по ФЦП:	13 377 386,60	2 170,10	2 557 070,80	9,00	7,00	13 097 386,60	12 962 662,20
	в том числе:							
1.1.	федеральный бюджет*	13 377 386,60	2 170,10	2 557 070,80	9,00	7,00	13 097 386,60	12 962 662,20
1.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**							
1.3.	внебюджетные источники**							
2.	Капитальные вложения, всего	13 097 386,60	2 170,10	2 557 070,80	9,00	7,00	13 097 386,60	12 962 662,20
2.1.	федеральный бюджет*	13 097 386,60	2 170,10	2 557 070,80	9,00	7,00	13 097 386,60	12 962 662,20
	в том числе:							
	бюджетные инвестиции	13 097 386,60	2 170,10	2 557 070,80	9,00	7,00	13 097 386,60	12 962 662,20
	субсидии в объекты гос. собственности РФ							
	субсидии субъектам РФ							
2.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**							
2.3.	внебюджетные источники**							
3	НИОКР, всего							
3.1.	федеральный бюджет*							
3.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**							
3.3.	внебюджетные источники**							
4.	Прочие нужды, всего	280 000,00						
4.1.	федеральный бюджет*	280 000,00						
	в том числе:							
	в рамках госконтрактов	280 000,00						
	в рамках субсидии субъектам РФ							
4.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**							
4.3.	внебюджетные источники**							

Руководитель

государственного заказчика-координатора ФЦП_Е В Лукьяников



Исполнитель: Адуцкий А Е

Телефон: 84992629089

E-mail: _____



Результаты реализации программных мероприятий по направлению «Капитальные вложения» за 9 месяцев 2017 года в рамках федеральной целевой программы

Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года (Росжелдор)

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «Капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования за 9 месяцев 2017 года		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Обобщенные показатели		Освоено с начала года за счет всех источников	Выполненные работы за 9 месяцев 2017 года (в натуральных показателях)
		Бюджетные назначения по программе на 2017 год	Кассовые расходы госказчика за 9 месяцев 2017 года	Предусмотрен- ные утвержден- ной ФЦП на 2017 год	Фактисес- кие расхо- ды за 9 месяцев 2017 года	Предусмотрен- ные утвержден- ной ФЦП на 2017 год	Фактисес- кие расходы за 9 месяцев 2017 года	Предусмотрено на 9 месяцев 2017 года	Кассовые расходы и факт. расходы за 9 месяцев 2017 года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Всего по ФЦП:	13 097 386,00	2 557 070,80					13 097 386,00	2 557 070,80	2170,1	
	в том числе:										
2.	Бюджетные инвестиции, всего	13 097 386,00	2 557 070,80					13 097 386,00	2 557 070,80	2170,1	
	в том числе:										
2.1.	Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив	11 297 386,00	2 202 193,70					11 297 386,00	2 202 193,70	2170,1	ООО «Стройгазмонтаж» выполняются: - Обследование территории строительства на наличие Этап 1. Размещение караульного городка ВО ЖДПТ
2.2.	Технические средства обеспечения транспортной безопасности при	1 800 000,00	354 877,10					1 800 000,00	354 877,10		
2.3.	...										
3.	Субсидии в объекты гос. собственности РФ, всего										
	в том числе:										
3.1.	объект, мероприятие, (укрупненный инвестиционный проект)										
3.2.	объект, мероприятие, (укрупненный инвестиционный проект)										
3.3.	...										
4.	Межбюджетные субсидии субъектам РФ, всего										
	в том числе:										
4.1.	объект, мероприятие, (укрупненный инвестиционный проект)										
4.2.	объект, мероприятие, (укрупненный инвестиционный проект)										
4.3.	...										

Руководитель

государственного заказчика - координатора ФЦП_Е В Луковников

Телефон: _____; E-mail: _____ А Е

Адуцкий

Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды" за 9 месяцев 2017 года в рамках федеральной целевой программы

росрежидор


тыс. рублей

							Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2017 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2017 г. по источникам	
№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет субъектов РФ	Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							субъектов РФ	субъектов РФ	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП					109	904 000,0	280 000,0	0,0	
							904 000,0	280 000,0	0,0	
							904 000,0	280 000,0	0,0	
1.	«Выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности на этапе строительства объектов транспортной инфраструктуры - искусственных сооружений, железнодорожных станций, вокзалов по проекту "Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив" со стороны Крымского полуострова»									финансирование не осуществлялось
	всего по мероприятию, тематическому направлению					904 000,0	280 000,0	0,0		
1.1.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель					***				
1.2.	Наименование контракта, реквизиты, исполнитель					***				
2.	Наименование мероприятия, тематического направления									
	всего по мероприятию, тематическому направлению									
2.1.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель					***				
2.2.	Наименование контракта, реквизиты, исполнитель					***				

Примечания:

*) – для работ, услуг, поставок, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только реквизиты контрактов (договоров)


**) – закупка технических средств и оборудования, проектно-сметные работы, их ремонт и обслуживание; 2 - создание и поддержание работоспособности программ ЭВМ, баз дан-ных; 3 - проведение выставок, конференций, конкурсов, фестивалей; издание книг, брошюр, журналов, мониторинг ФЦП и информационное обслуживание по ней; 4 - оплата услуг связи, транспорта и ЖКХ; 5 – реставрация; 6 - переподготовка кадров; 7 - мероприятия по обеспечению жильем; 8 - другое (назвать)


Руководитель
государственного заказчика-координатора ФЦП Е.В. ЛукьяниковИсполнитель: А.Е. Адуцкий
Телефон: 84992629089; E-mail:

**Сведения о государственных контрактах (соглашениях), действующих в 2017 году в рамках
федеральной целевой программы**

(наименование федеральной целевой программы)

		Количество заключенных контрактов, шт.		Объем финансирования за счет средств федерального бюджета в 2017 году, тыс. рублей	
		Всего	за 2017 год	Всего	заключенные в 2017 году
	1	2	3	4	5
1.	Государственные контракты, действующие в 2017 году, Всего:				
	В том числе				
2.	Долгосрочные государственные контракты, Всего:	8	7	13377386,6	12962662,2

Руководитель
государственного заказчика
координатора ФЦП  Е В Луковников

Исполнитель: Алдейский А Е
Телефон: 84992629089
E-mail: 

**Сведения о государственных контрактах (соглашениях), действующих в рамках
федеральной целевой программы в период с 2017 по 2023 годы**


(наименование федеральной целевой программы)

		Объемы средств, необходимые для выполнения контракта, тыс. рублей						
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию мероприятий программы (план)	13377386,6	10085548,6	5103940				
	в том числе:							
1.1.	в рамках госконтрактов	13097386,6	8128548,6	1736932				
1.2.	в рамках субсидий, грантов							
2	Объемы финансирования по заключенным контрактам (факт)	13097386,6	8128548,6	1736932				
	в том числе:							
2.1.	заключено госконтрактов	13097386,6	8128548,6	1736932				
2.2.	заключено договоров, контрактов, соглашений о предоставлении субсидий, грантов							
3	Уровень контрактования (в процентах)	98	80,6	34				

Руководитель
государственного заказчика-координатора Е В



Исполнитель: _____ (ФИО)
Телефон: 84992629089 ; E-mail: _____



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка предоставления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка предоставления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
(ПОДПРОГРАММ)
за январь - _____ сентябрь _____ 20__ 17__ года
(нарастающим итогом)

Предоставляют:	Сроки предоставления
государственные заказчики федеральных целевых программ (подпрограмм):	на 30 день
- государственным заказчикам - координаторам федеральных целевых программ;	после отчетного периода
государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ:	на 35 день после отчетного периода
- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)	

Форма № 1-ФЦП

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 30.10.2015 № 516
О внесении изменений (при наличии)

от _____ № _____
от _____ № _____

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации <u>Федеральное агентство железнодорожного транспорта</u>			
Почтовый адрес <u>Старая Басманная ул. д. 11/2 стр. 1 город Москва 105064</u>			
Код	отчитывающейся организации	Код	
формы по ОКУД	по ОКПО		
1	2	3	4
0608007	83658		

Наименование федеральной целевой программы (подпрограммы)	Код по бюджетной классификации	
	федеральной целевой программы (подпрограммы)	государственного заказчика - координатора (государственного заказчика)
Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года	45	109

Раздел 1. Расходы на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

	2	3	4	Стоимость работ по действующим контрактам (соглашениям)		Кассовые и фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года	
				всего	в том числе заключенных с начала отчетного года	всего	в том числе объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам
1	2	3	4	5	6	7	8
001	Объем средств - всего (сумма строк 002 + 003 + 004)	13377386,6	13377386,6	13097386,6	12962662,2	2 557 070,8	2179,1
002	в том числе: из федерального бюджета	13377386,6	13377386,6	13097386,6	12962662,2	2 557 070,8	2179,1
003	из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации	x	x				
004	из внебюджетных источников - всего	x	x				
005	в том числе: собственные средства организаций	x	x				
006	средства иностранных инвесторов	x	x				
007	прочие источники	x	x				
101	Из общего объема средств: капитальные вложения - всего (сумма строк 102 + 103 + 104)	13097386,6	13097386,6	13097386,6	12962662,2	2 557 070,8	2179,1
102	в том числе: из федерального бюджета	13097386,6	13097386,6	13097386,6	12962662,2	2 557 070,8	2179,1

		Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств по программе (подпрограмме) на отчетный год	Стоимость работ по действующим контрактам (соглашениям)		Кассовые и фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года	
				всего	в том числе заключенных с начала отчетного года	всего	в том числе объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам
1	2	3	4	5	6	7	8
103	из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации						
104	из внебюджетных источников - всего	x	x				
105	в том числе: собственные средства организаций	x	x				
106	средства иностранных инвесторов	x	x				
107	прочие источники	x	x				
201	НИОКР - всего (сумма строк 202 + 203 + 204)						
202	в том числе: из федерального бюджета						
203	из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации						
204	из внебюджетных источников - всего		x				
205	в том числе: собственные средства организаций	x	x				
206	средства иностранных инвесторов	x	x				
207	прочие источники	x	x				
301	прочие нужды - всего (сумма строк 302 + 303 + 304)	280 000,00	280 000,00				
302	в том числе: из федерального бюджета	280 000,00	280 000,00				
303	из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации	280 000,00	280 000,00				
304	из внебюджетных источников - всего		x				

		Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств по программе (подпрограмме) на отчетный год	Стоимость работ по действующим контрактам (соглашениям)		Кассовые и фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года	
				всего	в том числе заключенных с начала отчетного года	всего	в том числе объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам
1	2	3	4	5	6	7	8
305	в том числе: собственные средства организаций	x	x				
306	средства иностранных инвесторов	x	x				
307	прочие источники	x	x				

[illegible]

** В случае, если графа 7 не заполнена или представляется знак «-», приводится подробное объяснение причин отсутствия отчетных данных по показателям (индикаторам) реализации ФЦП.

(подпись)

« _____ 20 _____ ГОД
(дата составления документа)

Информация о результатах реализации ключевых программных мероприятий за 9 месяцев 2017 года

№ п/п	Наименование ключевого мероприятия	Предусмотрено на 2017 год (тыс. рублей)	Освоено с начала 2017 года (тыс. рублей)	Касовые расходы и фактические расходы за 9 месяцев 2017 г. (тыс. рублей)	Краткое описание ожидаемого результата реализации ключевого мероприятия	
		Федеральный бюджет	Федеральный бюджет	Федеральный бюджет	ожидаемый результат к концу 2017 года (за счет всех источников финансирования)	фактический результат на отчетную дату (за счет всех источников финансирования)
1	2	3	4	5	6	7
1.	по направлению «капитальные вложения»					
1.1.	Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив	11 297 386,60	2 170,1	2 202 193,70	В отчетном периоде планируется осуществить подготовку территории строительства, приступить к выполнению основных работ (подготовка земляного полотна и водоотводных устройств), присутить к строительству железнодорожного	По состоянию на 01.10.2017 Генеральным подрядчиком ООО «Стройгазмонтаж» выполняются: - Обследование территории строительства на наличие взрывоопасных предметов - на текущий период обследовано и описано от ВОП
1.2.	Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив	1 800 000,00	0	354 877,10		
....						

				тоннель на дда пути на участке (2) ПК650+00-ПК 660+00, приступить к строительству двухпутного ж. д. путепрохода. Проезд с/х техники содмещенный со скотопрогоном на ПК 684+38, приступить к строительству автодорожного путепрохода на ПК 781+00 (эксплуатационный пикетаж на перегоне ст. Чистополье-ст. Багеродо)	141,92 га территории. - Комплекс археолого-спасательных работ: -«Комплекс поселений «Биели» площадью 29 672 м.кв , обследовано на текущий период 18 165,0 м.кв, в т.ч. за отчетный период - 240,0 м.кв; камеральная обработка результатов археологических раскопок; -участок объекта археологии «Тиритакский вал» общей площадью 2 100,0 м.кв- вскрыто для обследования на текущий период 645,0 м.кв, из них - за отчетный период - 240,0м.кв; Строительство зданий и сооружений строительного городка №1: -вертикальная
--	--	--	--	---	---

					планировка площадки строительного города; - устройство наружной и ливневой канализации; -устройство наружного и пожарного водоотводов; - монтаж кровли из профлиста, утепление фасадов, внутренние отделочные работы здания столовой на 200 мест (строение 4); - монтаж кровли из профлиста здания общекития на 224 чел (строение 2.1); -внутренняя отделка помещений здания общежития ИТР на 56 человек; - монтаж охранно- пожарной сигнализации, электромонтажные и отделочные внутренние работы в здании
--	--	--	--	--	--

					обшежития на 132 человека (строения 1.1-1.3); -монтаж системы канализации здания прачечной (здание 13). Устройство внешнего электрообеспечения вахтового городка, в т.ч.: -устройство линии 6кВ от ПС «Марат»; -пусконаладочные работы. Сооружение тоннеля на 66 км, в т.ч.: Южный портал: второй этап устройства ВНС; производятся дальнейшая разработка грунта, разбивка оголовков свай, а также бетонирование ростверка РМ9, армирование ростверка РМ10, устройство защитного экрана №3 (бурение
--	--	--	--	--	---

					скважин, установка перфорированных стальных труб, цементация скважин раствором), а также подготовительные работы к проходке штольни. Северный портал: производится разработка грунта, обработка откосов, бетонирование форшахт ФШм8, ФШм9, также начал второй этап устройства БНС: бурение БНС с установкой армокаркасов, армирование ростверка РМ4.1 ОП4.1, разбивка оголовков свай опоры ОП4.2; бурение БНС, установка армокаркаса и бетонирование опоры ОП8. -устройство водоснабжения на Южном портале : врезка в
--	--	--	--	--	--

					существующий водопровод коммуникаций, устройство задвижки. Сооружение ж/д теппровода на 64 км, в т.ч.: -устройство фундаментов из БНС: бурение скважин БНС с установкой армокаркасов с последующим бетонированием опоры ОП 8; -устройство ростверка на опоре ОП 4.1 -устройство ригеля на опоре ОП 6.1, ОП 7; -гидроизоляция ростверка на опоре ОП 5.1. Сооружение ж/д теппровода на 14 км: -бурение скважин БНС, армирование опор ОП1, ОП2 ОП3, - бетонирование ОП1, ОП3.
--	--	--	--	--	---

					Устройство землиного полотна на перегоне Новый парк ст. Керчь- Южная-Багерово, в т.ч: -ПК 604-ПК630 – срезка ПРС (600,0 м.куб); -ПК631+ПК 650 – срезка ПРС, разработка выемки (1650, 0м.куб); -устройство технологической автомобильной дороги на ПК640 – устройство землоплетна (1100, 0м.куб); Устройство подъездной дороги к Южному порту тоннеля, в т.ч планировка откосов выемки (800,0м.куб); К производству работ привлечено 9 субподрядных организаций, в которых задействовано: - 605 человек, в т.ч. 470 рабочих и
--	--	--	--	--	---

					1352 человек ИТР, - 781 единиц строительной техники. В соответствии с Государственным контрактом №62ГК на осуществление авторского надзора на объекте обеспечено постоянное присутствие специалиста. Ответственным представителем ЗАО «Ленпромтранспро ект».
2.	по направлению «НИОКР»				
2.1.					
2.2.					
....					
3.	по направлению «прочие нужды»				Планируется оборудование 10 КПП, ограждение строющихся объектов транспортной
3.1.	«Выполнение мероприятий по	280 000	0	0	Финансирование не осуществлялось

	обеспечению транспортной безопасности на этапе строительства объектов транспортной инфраструктуры - искусственных сооружений, железнодорожных станций, вокзалов по проекту "Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив" со стороны Крымского полуострова».			инфраструктуры с привлечением подразделения транспортной безопасности для обеспечения круглосуточного внутриобъектового режима.	
3.2.					
....					

Руководитель
государственного заказчика-координатора ФЦП Е В Луковников



Исполнитель: _Аду́йский А Е_
Телефон: _____; E-mail: _____

