

График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут
в отношении земельного участка и/или земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
и не предоставленных гражданам или юридическим лицам

№ п/п	Наименование работ	Продолжи- тельность (мес.)	Год строительства																		
			1 год												2 год						
			Месяц строительства																		
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подготовка территории строительства, в том числе: рубка леса, снятие растительного слоя, устройство площадки для размещения ВЗиС, вынос кабелей связи, вынос кабеля и устройств СЦБ, вынос ВЛ 10кВ	3	■	■	■																
2	Устройство технологического проезда к площадке очистных сооружений. Строительство МГТ на ПК0+72 и на ПК5+65	4		■	■	■	■													■	
3	Реконструкция с удлинением прямоугольной железобетонной трубы отверстием 2х4,0х2,5 м на ПК 37+03,00 железнодорожного пути	6			■	■	■	■	■	■											
4	Устройство земляного полотна (насыпь / выемка)	9		■	■	■	■	■	■	■	■										
5	Устройство ВСП	4							■	■	■	■	■								
6	Устройство автодорожного подхода к железнодорожному проезду на ПК42+52,67. Строительство МГТ на ПК0+20. Устройство ж.д. проезда	1											■	■							
7	Строительство КНС-1	2			■	■															
8	Строительство резервуара-усреднителя емкостью 1400 м3, установки для очистки сточных вод	5					■	■	■	■	■										
9	Строительство системы дождевой канализации К2	15			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
10	Устройство сетей связи / СЦБ	4										■	■	■	■						
11	Устройство электроснабжения, освещения	4										■	■	■	■						
12	Вертикальная планировка. Строительство зданий и сооружений	10								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
13	Устройство пожарного водоснабжения В2	1																	■	■	
14	Благоустройство территории	1																	■	■	
15	Ликвидация строительства. Рекультивация территории (технический этап / биологический этап)	1																		■	

						1732-09-7261-ПСС			
1		Зач.	1282		21.09.21	Дополнительная вставка на перегоне Набый мир - Амурский с примыканием к разъезду Набый Мир Дальневосточной железной дороги			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Чумаков				21.09.21	Проект организации строительства	Стадия	Лист	Листов
Провер.	Красикова				21.09.21		П	1	1
Авт. разб.	Чумаков				21.09.21				
Гл. спец.	Чумаков				21.09.21				
Н. контр.	Селезнев				21.09.21	Календарный график строительства	АО "Дальгипротранс"		
Нач. отд.	Маусев				21.09.21				