

**ОТЧЕТ ПО МОНИТОРИНГУ РЕАЛИЗАЦИИ
КРУПНОГО ПРОЕКТА С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ
(по итогам 2 квартала 2016 года)**

1. Наименование инвестиционного проекта:

«Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей».

2. Цель крупного проекта:

развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры для обеспечения вывоза к 2020 году грузов в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока в размере до 66 млн. тонн в год дополнительно к уровню 2012 года.

3. Срок реализации крупного проекта:

с 2013 г. по 2019 г. (в соответствии с актуализированным детальным планом мероприятий по реализации инвестиционного проекта, одобренным на заседании Комитета по приоритетным инвестиционным проектам совета директоров ОАО «РЖД» под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В.Дворковича (протокол от 28.04.2016 г. №2).

4. Направление реализации крупного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал):

строительство, реконструкция объекта капитального строительства.

5. Механизм, в рамках которого предоставляются средства федерального бюджета (федеральная адресная инвестиционная программа, Инвестиционный Фонд Российской Федерации, Фонд национального благосостояния, иной механизм с его указанием), а также ссылка на основание (решение Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации), в соответствии с которым предоставляются средства федерального бюджета:

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 года № 2044-р.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 2419-р.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 года № 2116-р.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 2757-р.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 года № 1591.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 995-р.

6. Главный распорядитель средств федерального бюджета:

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор);

Министерство финансов Российской Федерации (в части средств Фонда национального благосостояния).

7. Государственный заказчик (если для реализации крупного проекта должен заключаться государственный контракт в соответствии с требованиями Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"): не предусмотрен.

8. Сведения о застройщике или заказчике (заказчике-застройщике):

полное и сокращенное наименование юридического лица:

открытое акционерное общество «Российские железные дороги»,
ОАО «РЖД»;

организационно-правовая форма юридического лица:

открытое акционерное общество;

должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица:

президент ОАО «РЖД» Белозёров Олег Валентинович.

9. Участники крупного проекта:

ОАО «РЖД».

10. Наличие утвержденного в установленном порядке задания на проектирование с указанием реквизитов документа: 1207 тех. заданий

11. Наличие проектной документации по крупному проекту:

имеется частично: документация утверждена по 814 объектам, входящим в инвестиционный проект.

12. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий:

Положительное заключение государственной экспертизы технической части проектной документации и результатов инженерных изысканий получено по 274 объектам.

13. Наличие положительного заключения о достоверной сметной стоимости инвестиционного проекта (объекта):

Положительное заключение государственной экспертизы о достоверной сметной стоимости получено по 51 объекту.

14. Наличие положительного сводного заключения о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта, в случае если его проведение предусмотрено законодательством Российской Федерации:

Перечень объектов технологического и ценового аудита определен приложением № 2 к протоколу заседания Правительственной комиссии по транспорту технологического и ценового аудита от 28.12.2015 №9).

Для проведения ТЦА отобрано 72 объекта, входящих в инвестиционный проект.

В 2015 году технологический и ценовой аудит проведен по 30 объектам. В 2016 году запланировано проведение ТЦА по 40 объектам, по итогам 1 полугодия текущего года получено заключение по 1 объекту. В 2017-м запланировано проведение ТЦА по 2 объектам.

15. Количественные показатели (показатель) результатов реализации крупного проекта (мощность)*:

за период реализации проекта планируется построить и реконструировать 91 станцию (порядка 300 км), построить 42 разъезда, порядка 570 км дополнительных главных путей (вторых путей и двухпутных вставок), 680 км автоблокировки, реконструировать 71 и построить 4 тяговых подстанции, реконструировать более 350 км контактной сети, более 350 искусственных сооружений, реконструировать около 5 тыс. км железнодорожного пути, выполнить строительство нового Байкальского однопутного тоннеля протяженностью 6,7 км.

* - сформированы исходя из актуализированного Детального плана по Проекту (протокол Комитета по приоритетным инвестиционным проектам совета директоров ОАО «РЖД» № 2 от 28.04.2016 г.) и будут уточнены по итогам разработки проектной документации в полном объеме.

16. Стоимость крупного проекта (объекта), в млн. рублей:

в соответствии с актуализированным детальным планом мероприятий по реализации инвестиционного проекта, одобренным на заседании Комитета по приоритетным инвестиционным проектам совета директоров ОАО «РЖД» под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В.Дворковича (протокол от 28.04.2016 г. №2) общая стоимость инвестиционного проекта составляет 562 437,1 млн. рублей (без НДС) в ценах соответствующих лет.

17. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур по заключению государственных контрактов (договоров) на реализацию инвестиционного проекта, млн. рублей:

по результатам проведения закупочных процедур в 1 полугодии 2016 г. общее снижение цены размещенных заказов составляет 110,7 млн. рублей.

18. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта в ценах соответствующих лет, млн. рублей без НДС (в соответствии с актуализированным детальным планом мероприятий по реализации инвестиционного проекта, одобренным на заседании Комитета по приоритетным инвестиционным проектам совета директоров ОАО «РЖД» под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В.Дворковича (протокол от 28.04.2016 г. №2):

Годы реализации крупного проекта	Стоимость крупного проекта	Источники финансирования крупного проекта				
		Средства федерального бюджета	Средства ФНБ	Средства бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета	Собственные и заемные** средства застройщика или заказчика	Другие внебюджетные источники финансирования
Всего	562 437,1	110 217,8	150 000,0	-	302 219,3	-
в том числе:						
2013 год	34 492,2	974,5	-	-	33 517,7	-
2014 год	49 373,3	3 645,5	-	-	45 727,9	-
2015 год	64 208,8	7 374,9	7 880,5	-	48 953,4	-
2016 год	111 530,7	9 479,3	52 147,0	-	49 904,5	-
2017 год	158 200,6	35 781,4	37 537,3	-	84 881,9	-
2018 год	93 785,8	31 302,1	34 249,5	-	28 234,2	-
2019 год	48 514,4	21 660,0	15 854,5	-	10 999,8	-

** - включая средства, полученные от размещения инфраструктурных облигаций ОАО «РЖД».

19. Отношение стоимости инвестиционного проекта к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта (мощности), млн. рублей / на единицу результата, в ценах соответствующих лет: не применимо **.

*** Учитывая, что проект является комплексным и представляет собой развитие и обновление инфраструктуры, инвестиционные затраты направляются, как на поддержание существующей инфраструктуры, так и на развитие новых мощностей. При этом, учитывая сложные климатические, инженерно-геологические и гидрологические условия для выполнения строительно-монтажных работ по объектам железнодорожной инфраструктуры, размер инвестиционных затрат может варьировать, что также не позволяет выделить количественные показатели необходимые для расчета.

20. Адрес сайта в сети ИНТЕРНЕТ, на котором размещена информация о реализации инвестиционного проекта: <http://cargo.web.rzd>

21. Сведения о проведении конкурсных процедур, необходимых для реализации крупного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» за 1 полугодие 2016 г.

В руб., без НДС

№	Наименование видов работ (предмет конкурсных процедур), начальная цена конкурсных процедур	Дата объявления конкурсных процедур, дата подведения итогов конкурсных процедур по определению исполнителя	Наименования организаций, подавших заявки на участие в конкурсных процедурах, с указанием предложенной ими стоимости работ и даты подачи заявки	Наименование победителя с указанием предложенной стоимости работ	Итоговая стоимость работ по результатам проведения конкурсных процедур	Информация о внесении изменений в стоимость работ с указанием причин	Дополнительные сведения о проведении (отмене) конкурсных процедур (жалобы, отмена итогов, отклонение заявок и т.п.)
1	Открытый аукцион 11200/ОАЭ-ДКРС/15 Поставка оборудования электрификации и электроснабжения на объекты строительства ОАО "РЖД" 11 097 858,76 руб. без НДС	30.11.2015 / 18.01.2016	ООО "СтройЭнергоСервис" ООО "ЕвроАзиатская электротехническая компания"	ООО "СтройЭнергоСервис" 11 042 369,47 руб. без НДС	11 042 369,47		
2	Открытый аукцион 11140/ОАЭ-ДКРС/15 Поставка инженерного и технологического оборудования на объекты строительства ОАО "РЖД" 27 726 806,72 руб. без НДС	30.11.2015 / 15.01.2016	ООО "АКБ" ООО "Первая инжиниринговая Компания"	ООО "АКБ" 27 588 172,69 руб. без НДС	27 588 172,69		

3	Открытый аукцион 11087/ОАЭ-ДКРС/15 Поставка оборудования автоматики и телемеханики на объекты строительства ОАО "РЖД" 65 001 555,44 руб. без НДС	30.11.2015 / 15.01.2016	ООО "ТрастИнвест" ООО "Снабжение транспортного комплекса"	ООО "Снабжение транспортного комплекса" 64 676 547,66 руб. без НДС	64 676 547,66		
4	Открытый аукцион 11214/ОАЭ-ДКРС/15 Поставка оборудования связи на объекты строительства ОАО "РЖД" 40 551 670,91 руб. без НДС	30.11.2015 / 18.01.2016	ООО "МонтажСтрой" ООО "Глобалсвязь"	ООО "МонтажСтрой" 40 146 154,2 руб. без НДС	40 146 154,20		
5	Открытый аукцион 11085/ОАЭ-ДКРС/15 Поставка оборудования электрификации и электроснабжения на объекты строительства ОАО "РЖД" 9 266 334,00 руб. без НДС	30.11.2015 / 15.01.2016	ООО "СтройЭнергоСервис" ООО "ЕвроАзиатская электротехническая компания"	ООО "СтройЭнергоСервис" 9 220 002,33 руб. без НДС	9 220 002,33		
6	Открытый аукцион 11204/ОАЭ-ДКРС/15 Поставка инженерного и технологического оборудования на объекты строительства ОАО "РЖД" 157 570 081,61 руб. без НДС	30.11.2015 / 21.01.2016	ООО "Первая инжиниринговая Компания" ООО "Транскомплект"	ООО "Первая инжиниринговая Компания" 156 782 231,2 руб. без НДС	156 782 231,20		

7	Открытый аукцион 11130/ОАЭ-ДКРС/15 Поставка оборудования автоматики и телемеханики на объекты строительства ОАО "РЖД" 24 207 679,75 руб. без НДС	30.11.2015 / 14.01.2016	ООО "Снабжение транспортного комплекса" ООО "ТрастИнвест"	ООО "Снабжение транспортного комплекса" 24 086 641,35 руб. без НДС	24 086 641,35		
8	Открытый аукцион 12366/ОАЭ-ДКРС/15 Поставка оборудования связи на объекты строительства ОАО "РЖД" 22 254 570,30 руб. без НДС	30.12.2015 / 19.02.2016	ООО "ПОЛИМЕРПЛАСТ" ООО "ТД НовелИЛ"	ООО "ПОЛИМЕРПЛАСТ" 22 032 024,60 руб. без НДС	22 032 024,60		
9	Открытый аукцион 12334/ОАЭ-ДКРС/15. Поставка оборудования электрификации и эл/снабжения на объекты строительства ОАО "РЖД" 83 862 633,33 руб. без НДС	30.12.2015 / 18.02.2016	ООО "Торговый дом "Высоковольтные аппараты" ООО "СтройЭнергоСервис"	ООО "СтройЭнергоСервис" 83 443 320,16 руб. без НДС	83 443 320,16		
10	Открытый аукцион 12363/ОАЭ-ДКРС/15 Поставка оборудования автоматики и телемеханики на объекты строительства ОАО "РЖД" 105 692 653,34 руб. без НДС	30.12.2015 / 19.02.2016	ООО "ТрастИнвест" ООО "Снабжение транспортного комплекса"	ООО "Снабжение транспортного комплекса" 105 164 190,07 руб. без НДС	105 164 190,07		

11	Открытый аукцион 12350/ОАЭ-ДКРС/15 Поставка оборудования автоматики и телемеханики на объекты строительства ОАО "РЖД" 26 570 261,00 руб. без НДС	30.12.2015 / 29.02.2016	ОАО "Элтеза" ООО "Транскомплектавтоматика"	ОАО "Элтеза" 26 437 409,70 руб. без НДС	26 437 409,70	
12	Открытый аукцион 12427/ОАЭ-ДКРС/15 Поставка оборудования автоматики и телемеханики на объекты строительства ОАО "РЖД" 21 828 409,03 руб. без НДС	31.12.2015 / 26.02.2016	ООО "ТрастИнвест" ООО "Снабжение транспортного комплекса"	ООО "Снабжение транспортного комплекса" 21 719 266,98 руб. без НДС	21 719 266,98	
13	Открытый аукцион 12368/ОАЭ-ДКРС/15 Поставка оборудования связи на объекты строительства ОАО "РЖД" 19 997 483,46 руб. без НДС	30.12.2015 / 19.02.2016	ООО "МонтажСтрой" ООО "ПОЛИМЕРПЛАСТ"	ООО "ПОЛИМЕРПЛАСТ" 19 797 508,63 руб. без НДС	19 797 508,63	
14	Открытый аукцион 12352/ОАЭ-ДКРС/15 Поставка оборудования электрификации и электроснабжения на объекты строительства ОАО "РЖД" 109 109 185,79 руб. без НДС	30.12.2015 / 17.02.2016	ООО "Торговый дом Высоковольтные аппараты" ООО "СтройЭнергоСервис"	ООО "СтройЭнергоСервис" 108 018 093,93 руб. без НДС	108 018 093,93	Уменьшение объёма поставки оборудования на 839 единиц с общей стоимостью 10 484 304,61 рублей без НДС (12 371 479,44 рублей с НДС) (уменьшение на 9,61 % от начальной (максимальной) цены договора)

15	Открытый аукцион 12358/ОАЭ-ДКРС/15 Поставка оборудования автоматики и телемеханики на объекты строительства ОАО "РЖД" 91 256 257,00 руб. без НДС	30.12.2015 / 18.02.2016	ОАО "Элтеза" ООО "Транскомплектавтоматика"	ОАО "Элтеза" 90 799 975,72 руб. без НДС	90 799 975,72		
16	Открытый аукцион 12094/ОАЭ-ДКРС/15 Оказание услуг по наблюдению за бесперебойным электроснабжением объектов на период строительства по титулу: "Строительство нового Байкальского тоннеля на перегоне Дельбичинда-Дабан Восточно-Сибирской железной дороги" 57 989 672,00 руб. без НДС	29.12.2015 / 25.02.2016	АО "СП "Энергосетьстрой" ЗАО "Сетьстрой"	ЗАО "Сетьстрой" 57 699 723,64 руб. без НДС	57 699 723,64		
17	Открытый аукцион 12061/ОАЭ-ДКРС/15 Выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объектах энергообеспечения по титулу: "Строительство нового Байкальского тоннеля на перегоне Дельбичинда - Дабан Восточно-Сибирской железной дороги" 802 813 635,70 руб. без НДС	29.12.2015 / 25.02.2016	АО "СП "Энергосетьстрой" ЗАО "Сетьстрой"	ЗАО "Сетьстрой" 798 799 567,52 руб. без НДС	798 799 567,52		
18	Открытый аукцион 1338/ОАЭ-ДКРС/16 Поставка инженерного и технологического оборудования на объекты строительства ОАО "РЖД" 22 182 630,77 руб. без НДС	14.03.2016 / 20.04.2016	ООО "Транскомплект" ООО "АКБ"	ООО "Транскомплект" 22 071 717,62 руб. без НДС	22 071 717,62		

19	Открытый аукцион 1458/ОАЭ-ДКРС/16 Поставка оборудования автоматики и телемеханики на объекты строительства ОАО "РЖД" 97 134 469,67 руб. без НДС	15.03.2016 / 21.04.2016	ООО "Снабжение транспортного комплекса" ООО "ТрастИнвест"	ООО "Снабжение транспортного комплекса" 96 648 797,32 руб. без НДС	96 648 797,32		
20	Открытый аукцион 1042/ОАЭ-ДКРС/16 Поставка оборудования связи на объекты строительства ОАО "РЖД" 39 798 345,28 руб. без НДС	04.03.2016 / 19.04.2016	ООО "МонтажСтрой" ООО "Трансвязьпоставка"	ООО "Трансвязьпоставка" 39 400 361,83 руб. без НДС	39 400 361,83		
21	Открытый аукцион 1174/ОАЭ-ДКРС/16 Поставка оборудования электрификации и электроснабжения на объекты строительства ОАО "РЖД" 78 582 384,42 руб. без НДС	09.03.2016 / 18.04.2016	ООО "ЕвроАзиатская электротехническая компания" ООО "СтройЭнергоСервис"	ООО "СтройЭнергоСервис" 78 189 472,50 руб. без НДС	78 189 472,50		
22	Открытый аукцион 932/ОАЭ-ДКРС/16 Поставка оборудования автоматики и телемеханики на объекты строительства ОАО "РЖД" 39 856 795,94 руб. без НДС	03.03.2016 / 12.04.2016	ООО "Снабжение транспортного комплекса" ООО "ТрастИнвест"	ООО "Снабжение транспортного комплекса" 39 657 511,96 руб. без НДС	39 657 511,96		
23	Открытый аукцион 1158/ОАЭ-ДКРС/16 Поставка оборудования связи на объекты строительства ОАО "РЖД" 31 287 116,06 руб. без НДС	09.03.2016 / 14.04.2016	ООО "ПОЛИМЕРПЛАСТ" ООО "МонтажСтрой"	ООО "МонтажСтрой" 30 974 244,90 руб. без НДС	30 974 244,90		
24	Открытый аукцион 2673/ОАЭ-ДКРС/16 Поставка инженерного и технологического оборудования на объекты строительства ОАО "РЖД" 22 835 045,9 руб. без НДС	31.03.2016 / 26.05.2016	ООО "АКБ" ООО "Транскомплект"	ООО "Транскомплект" 22 720 870,67 руб. без НДС	22 720 870,67		

25	Открытый аукцион 2258/ОАЭ-ДКРС/16 Поставка оборудования электрификации и электроснабжения на объекты строительства ОАО "РЖД" 300 902 593,82 руб. без НДС	29.03.2016 / 10.05.2016	ООО "ЕвроАзиатская электротехническая компания" ООО "СтройЭнергоСервис"	ООО "СтройЭнергоСервис" 297 893 567,88 руб. без НДС	297 893 567,88		
26	Открытый аукцион 2473/ОАЭ-ДКРС/16 Поставка инженерного и технологического оборудования на объекты строительства ОАО "РЖД" 83 333 751,71 руб. без НДС	30.03.2016 / 06.05.2016	ООО "Торговый Дом "ЭнергоПромМаш" ООО "Транскомплект"	ООО "Транскомплект" 82 917 082,95 руб. без НДС	82 917 082,95		
27	Открытый аукцион 4543/ОАЭ-ДКРС/16. Поставка оборудования электрификации и электроснабжения на объекты строительства ОАО "РЖД" 100 461 789,32 руб. без НДС	28.04.2016 / 07.06.2016	ООО "СтройЭнергоСервис" ООО "Торговый дом Высоковольтные аппараты"	ООО "СтройЭнергоСервис" 99 959 480,37 руб. без НДС	99 959 480,37		
28	Открытый аукцион 3567/ОАЭ-ДКРС/16. Поставка инженерного и технологического оборудования на объекты строительства ОАО "РЖД" 90 705 888,55 руб. без НДС	20.04.2016 / 06.06.2016	ООО "Торговый Дом "ЭнергоПромМаш" ООО "Транскомплект"	ООО "Транскомплект" 90 252 359,11 руб. без НДС	90 252 359,11		
29	Открытый аукцион 3552/ОАЭ-ДКРС/16. Поставка оборудования электрификации и электроснабжения на объекты строительства ОАО "РЖД" 10 282 671,44 руб. без НДС	20.04.2016 / 27.05.2016	ООО "ЕвроАзиатская электротехническая компания" ООО "СтройЭнергоСервис"	ООО "СтройЭнергоСервис" 10 231 258,08 руб. без НДС	10 231 258,08		
30	Открытый аукцион 3519/ОАЭ-ДКРС/16. Поставка оборудования автоматики и телемеханики на объекты строительства ОАО "РЖД" 10 123 863,99 руб. без НДС	19.04.2016 / 30.05.2016	ООО "ТрастИнвест" ООО "Снабжение транспортного комплекса"	ООО "Снабжение транспортного комплекса" 10 073 244,67 руб. без НДС	10 073 244,67		

31	Открытый аукцион 3501/ОАЭ-ДКРС/16. Поставка оборудования связи на объекты строительства ОАО "РЖД" 11 018 793,02 руб. без НДС	19.04.2016 / 30.05.2016	ООО "Трансвязьпоставка" ООО "ТД НовелИЛ"	ООО "Трансвязьпоставка" 10 908 605,09 руб. без НДС	10 908 605,09		
32	Открытый аукцион 5556/ОАЭ-ДКРС/16. Поставка оборудования автоматики и телемеханики на объекты строительства ОАО "РЖД" 10 113 393,85 руб. без НДС	20.05.2016 / 28.06.2016	ООО "Снабжение транспортного комплекса" ООО "ТрастИнвест"	ООО "Снабжение транспортного комплекса" 10 062 826,88 руб. без НДС	10 062 826,88		
33	Открытый аукцион 4944/ОАЭ-ДКРС/16 Оказание услуг по проведению горно- экологического мониторинга по титулу: «Строительство нового Байкальского тоннеля на перегоне Дельбичинда – Дабан ВСЖД» 163 617 200,00 руб. без НДС	29.04.2016 / 08.06.2016	ООО "СТГ-Эко" ОАО НИПИИ Ленметрогипротранс ООО "АЦ ЭКО-Эксперт"	ООО СТГ-Эко 80 990 514,00 руб. без НДС	80 990 514,00		
34	Запрос предложений 11/ЗП-ДКРС/16 Выполнение работы: «Организация движения» на участках Восточного полигона» 285 051 778,00 руб. без НДС	23.03.2016 г / 13.04.2016 г.	АО "ИЭРТ"	АО "ИЭРТ" 285 051 778,00 руб. без НДС	285 051 778,00		
35	Открытый аукцион № 10958/ОАЭ-ДКСС/15 на право заключения договора на поставку оборудования железнодорожной автоматики и телемеханики на объекты строительства Дальневосточной железной дороги 34 655 400, 97 руб. без НДС	30.11.2015 / 14.01.2016	ООО «Транскомплектавтоматика» 21.12.2015 ООО «МПЦентр ЖАТ» 21.12.2015	ООО «Транскомплектавтоматика» 34 482 123,97 руб. без НДС	34 482 123,97	-	-

36	<p>Открытый аукцион № 12289/ОАЭ-ДКСС/15 на право заключения договора на поставку оборудования для объектов «Строительство эксплуатационного локомотивного предприятия 3-й группы на ст. Усть - Илимск» в рамках Инвестиционной программы «Развитие основных фондов локомотивного хозяйства»</p> <p>53 208 793, 40 руб. без НДС</p>	<p>30.12.2015 / 17.02.2016</p>	<p>ООО «ЖелТрансАвтоматика» 02.02.2016</p> <p>ООО «ТрансСигналСтрой» 02.02.2016</p> <p>ООО «Производственное объединение «Зарница» 02.02.2016</p> <p>ООО «Арсенал Машиностроение» 02.02.2016</p>	<p>ООО «ЖелТрансАвтоматика»</p> <p>52 942 749,43 руб. без НДС</p>	<p>52 942 749,43</p>	<p>-</p>	<p>Отклонены заявки: - ООО «Производственное объединение «Зарница» в связи с представлением документов, предусмотренных п. 2.3 аукционной документации, не в полном объеме, на основании п. 6.7.3.1 аукционной документации; - ООО «Арсенал Машиностроение» в связи с представлением документов, предусмотренных п. 2.3 аукционной документации, не в полном объеме, на основании п. 6.7.3.1 аукционной документации (протокол рассмотрения аукционных заявок № 12289/ОАЭ-ДКСС/15/2 от 15.02.2016)</p>
37	<p>Открытый аукцион №11927/ОАЭ-ДКСС/15 на право заключения договора на поставку оборудования на объекты строительства хозяйства электрификации и электроснабжения железнодорожной инфраструктуры ОАО «РЖД»</p> <p>182 181 101,72 руб. без НДС</p>	<p>28.12.2015 / 19.02.2016</p>	<p>ООО «ЕвроАзиатская электротехническая компания» 10.02.2016</p> <p>ООО «Транс Энерго» 10.02.2016</p>	<p>ООО «ЕвроАзиатская электротехническая компания»</p> <p>180 359 290,70 руб. без НДС</p>	<p>180 359 290,70</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

38	<p>Открытый аукцион № 10266/ОАЭ-ДКСС/15 на поставку инженерного и технологического оборудования на объекты Дальневосточной железной дороги</p> <p>134 820 599,17 руб. без НДС</p>	<p>30.10.2015 / 04.02.2016</p>	<p>ООО «Коминтек» 18.01.2016</p> <p>ООО «Торговый Дом «ЭнергоПромМаш» 18.01.2016</p> <p>ООО «Арсенал Машиностроение» 18.01.2016</p>	<p>ООО «Коминтек»</p> <p>134 146 496,17 руб. без НДС</p>	<p>134 146 496,17</p> <p>-</p>	<p>Отклонена заявка ООО «Арсенал Машиностроение» в связи с несоответствием квалификационному требованию, предусмотренному п. 2.1 аукционной документации, на основании п. 6.7.3.2 аукционной документации (протокол рассмотрения заявок № 10266/ОАЭ-ДКСС/15/2 от 02.02.2016)</p>
39	<p>Открытый аукцион № 860/ОАЭ-ДКСС/16 на право заключения договора поставки оборудования по объектам «Техническое перевооружение тяговой подстанции Окусикан. Установка УПК» и «Техническое перевооружение тяговой подстанции Видим. Установка УПК»</p> <p>117 007 236,78 руб. без НДС</p>	<p>03.03.2016 / 12.04.2016</p>	<p>ООО «ЕвроАзиатская электротехническая компания» 28.03.2016</p> <p>ООО «СтройЭнергоСервис» 28.03.2016</p> <p>ООО «Торговый дом «Высоковольтные аппараты» 28.03.2016</p> <p>ООО Торговый Дом «Статус» 28.03.2016</p>	<p>ООО «Торговый дом «Высоковольтные аппараты»</p> <p>115 837 164,41 руб. без НДС</p>	<p>115 837 164,41</p> <p>-</p>	<p>- Отклонена заявка ООО Торговый Дом «Статус» (протокол рассмотрения аукционных заявок № 860/ОАЭ-ДКСС/16/2 от 08.04.2016)</p> <p>-ООО Торговый Дом «Статус» обратилось с жалобой в ФАС России (уведомление ФАС России от 21.04.2016 № АЦ/26639/16)</p> <p>- Предписание ФАС России об отмене протокола рассмотрения аукционных заявок № 860/ОАЭ-ДКСС/16/2 от 08.04.2016 (№ 223ФЗ/159/16)</p> <p>- 16.05.2016 подано заявление в Арбитражный суд г.</p>

							Москвы о признании решения ФАС России недействительным(находится в стадии разбирательства, номер дела А 40-111019/2016-2-828)
40	<p>Открытый аукцион № 823/ОАЭ-ДКСС/16 на право заключения договора поставки оборудования по объектам «Техническое перевооружение поста секционирования Возжаевка. Установка ФКУ», «Техническое перевооружение поста секционирования Домна. Установка ФКУ», «Техническое перевооружение поста секционирования Яблоновая. Установка ФКУ»</p> <p>116 295 724, 82 руб. без НДС</p>	<p>04.03.2016 / 12.04.2016</p>	<p>ООО «ЕвроАзиатская Электротехническая компания» 28.03.2016</p> <p>ООО «СтройЭнергоСервис» 28.03.2016</p> <p>ООО «Торговый дом «Высоковольтные аппараты» 28.03.2016</p>	<p>ООО «Торговый дом «Высоковольтные аппараты»</p> <p>115 132 767,57 руб. без НДС</p>	115 132 767,57	-	-
41	<p>Открытый аукцион в электронной форме № 934/ОАЭ-ДКСС/16 на право заключения договора поставки по объектам: «Техническое перевооружение ТП Киренга с заменой фидерных линий», «Техническое перевооружение КС на участке Ния-Звездная с установкой АТП», «Техническое перевооружение АТП 909», «Техническое перевооружение ТП Кежемская. Установка УПК, замена защит», «Техническое перевооружение ТП Коршуниха с заменой тягового</p>	<p>04.03.2016 / 13.04.2016</p>	<p>ООО «ЕвроАзиатская Электротехническая компания» 01.04.2016</p> <p>ООО «Торговый дом «Высоковольтные аппараты» 01.04.2016</p> <p>ООО «Национальная энергетическая корпорация» 01.04.2016</p>	<p>ООО «Торговый дом «Высоковольтные аппараты»</p> <p>485 037 526,27 руб. без НДС</p>	485 037 526,27	-	-

	<p>трансформатора (2 шт.) и установкой УПК», «Техническое перевооружение ТП Чукша с заменой тягового трансформатора (2 шт.) и установкой УПК», «Техническое перевооружение ТП Черная с заменой тягового трансформатора(1 шт.) и установкой УПК»</p> <p>487 474 900,77 руб. без НДС</p>						
42	<p>Открытый аукцион № 2947/ОАЭ-ДКСС/16 на право заключения договора поставки оборудования на объект: «Техническое перевооружение ТП Ксеньевская. Замена защит 220 кВ»</p> <p>72 106 946,40 руб. без НДС</p>	<p>31.03.2016 / 17.05.2016</p>	<p>ООО «СтройЭнергоСервис» 25.04.2016</p> <p>ООО «Торговый дом «Высоковольтные аппараты» 25.04.2016</p>	<p>ООО «Торговый дом «Высоковольтные аппараты»</p> <p>71 746 411,67 руб. без НДС</p>	71 746 411,67	-	-
43	<p>Открытый аукцион в электронной форме № 3019/ОАЭ-ДКСС/16 на право заключения договора поставки оборудования по объектам: «Техническое перевооружение ОРУ-220,55 кВ ТП Ангоя с заменой выключателей», «Техническое перевооружение ТП Новый Уоян. Замена защит 220 кВ и установка УПК»</p> <p>91 829 783, 47 руб. без НДС</p>	<p>31.03.2016 / 16.05.2016</p>	<p>ООО «СтройЭнергоСервис» 25.04.2016</p> <p>ООО «Торговый дом «Высоковольтные аппараты» 25.04.2016</p>	<p>ООО «Торговый дом «Высоковольтные аппараты»</p> <p>91 370 634,55 руб. без НДС</p>	91 370 634,55	-	-

44	Открытый аукцион № 2722/ОАЭ-ДКСС/16 на право заключения договора выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Техническое перевооружение ПС Кайдалово» 7 050 550,00 руб. без НДС	31.03.2016 / 12.05.2016	ООО «Стройдепо» 22.04.2016	ООО «Стройдепо» 7 015 300,00 руб. без НДС	7 015 300,00	-	-
45	Открытый аукцион № 2723/ОАЭ-ДКСС/16 на право заключения договора выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Техническое перевооружение ПС Кавекта. Установка ФКУ» 5 940 500,00 руб. без НДС	31.03.2016 / 18.05.2016	ООО «Стройдепо» 22.04.2016	ООО «Стройдепо» 5 910 790,00 руб. без НДС	5 910 790,00	-	-
46	Открытый аукцион № 3100/ОАЭ-ДКСС/16 на право заключения договора поставки оборудования по объекту: «Техническое перевооружение ОРУ-220кВ тяговой подстанции Сулус» 79 422 638,82 руб. без НДС	08.04.2016 / 19.05.2016	ООО «Торговый дом «Высоковольтные аппараты» 29.04.2016 ООО «СтройЭнергоСервис» 29.04.2016	ООО «Торговый дом «Высоковольтные аппараты» 79 025 525,63 руб. без НДС	79 025 525,63	-	-
47	Открытый аукцион № 3413/ОАЭ-ДКСС/16 на право заключения договора поставки мобильных комплексов МК МПЦ-Э 196 261 928,47 руб. без НДС	18.04.2016 / 01.06.2016	ОАО «ЭЛТЕЗА» 13.05.2016 ООО «Транскомплектавтоматика» 13.05.2016	ОАО «ЭЛТЕЗА» 195 280 618,33 руб. без НДС	195 280 618,33	-	-

48	Открытый аукцион № 3947/ОАЭ-ДКСС/16 на право заключения договора поставки оборудования по объекту: «Техническое перевооружение ПС Кайдалово», «Техническое перевооружение ПС Кавекта. Установка ФКУ»	25.04.2016 / 02.06.2016	ООО Торговый дом «Высоковольтные аппараты» 18.05.2016 ООО «СтройЭнергоСервис» 18.05.2016	ООО Торговый дом «Высоковольтные аппараты» 4 390 344, 40 руб. без НДС	4 390 344, 40	-	-
49	Открытый аукцион № 4795/ОАЭ-ДКСС/16 на право заключения договора поставки оборудования по объекту «Строительство типовых комнат отдыха локомотивных бригад ст. Таксимо»	29.04.2016 / 22.06.2016	ООО «ЖелДорМикроТранс» 27.05.2016 ООО «ТрансСигналСтрой» 27.05.2016	ООО «ТрансСигналСтрой» 4 656 807,71 руб. без НДС	4 656 807,71	-	-
50	Открытый аукцион № 4793/ОАЭ-ДКСС/16 на право заключения договора поставки оборудования по объекту «Строительство эксплуатационного локомотивного предприятия 3-й группы на ст. Усть-Илимск»	29.04.2016 / 24.06.2016	ООО «ЖелДорМикроТранс» 03.06.2016 ООО «Торговый дом «Статус» 03.06.2016 ООО «ТрансСигналСтрой» 03.06.2016	ООО «Торговый дом «Статус» 5 763 418,53 руб. без НДС	5 763 418,53	-	-
51	Открытый аукцион № 5062/ОАЭ-ДКСС/16 на право заключения договора поставки оборудования по объекту «Реконструкция станции Ванино Дальневосточной железной дороги. Парк Токи.»	29.04.2016 / 14.06.2016	ООО «Трансбарьер М» 26.05.2016 ООО «Коминтек» 26.05.2016	ООО «Трансбарьер М» 162 073 814,80 руб. без НДС	162 073 814,80	-	-
	4 412 406, 43 руб. без НДС						
	4 680 208,75 руб. без НДС						
	5 792 380, 43 руб. без НДС						
	162 888 256,08 руб. без НДС						

52	Открытый аукцион № 4959/ОАЭ-ДКСС/16 на право заключения договора поставки оборудования по объекту «Реконструкция станции Ванино Дальневосточной железной дороги. Парк Токи.» 150 888 018,00 руб. без НДС	29.04.2016 / 14.06.2016	ООО «СтройЭнергоСервис» 26.05.2016 ООО «Торговый дом Высоковольтные аппараты» 26.05.2016	ООО «Торговый дом Высоковольтные аппараты» 150 133 577,91 руб. без НДС	150 133 577,91	-	-
53	Открытый аукцион № 5066/ОАЭ-ДКСС/16 на право заключения договора поставки оборудования на объекты: «Удлинение приемо-отправочных путей парка "А" станции Белогорск II Забайкальской железной дороги», «Реконструкция станции Хилок Забайкальской железной дороги» 73 441 287,04 руб. без НДС	29.04.2016 / 15.06.2016	ООО «Коминтек» 25.05.2016 ООО «Торговый Дом «ЭнергоПромМаш» 25.05.2016	ООО «Торговый Дом «ЭнергоПромМаш» 73 074 080,60 руб. без НДС	73 074 080,60	-	-
54	Открытый аукцион в электронной форме № 4475/ОАЭ-ДКСС/16 на право заключения договора на поставку оборудования железнодорожной автоматики и телемеханики по объектам: реконструкция станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги. I этап. Существующая воздушная линия электропередачи "Поселок" 0,4кВ комплектной трансформаторной подстанции №230 Мысовской дистанции электроснабжения. Технологическое присоединение мощностей заявителя - электроустановки, расположенные на земельном	28.04.2016 / 23.06.2016	ООО «Транскомплектавтоматика» 08.06.2016 ОАО «Элтеза» 08.06.2016 ООО «Рианнон» 08.06.2016	ООО «Рианнон» 6 086 977, 13 руб. без НДС	6 086 977,13	-	-

	участке по адресу: Республика Бурятия, Кубанский район, местность Мамай, оп Мамай 5392 км. Ванчикова Н.А 6 179 672, 21 руб. без НДС						
55	Открытый аукцион № 5094/ОАЭ-РЖДС/16 на право заключения договора поставки и выполнения пуско-наладочных работ оборудования контрольно-измерительного и диагностического для нужд ОАО «РЖД» 25 654 040,45 руб. без НДС, в т.ч. по проекту 296 851,80 руб. без НДС	29.04.2016 / 16.06.2016	ООО "СоюзТехно"	ООО "СоюзТехно" 25 654 040,45 руб. без НДС, в т.ч. по проекту 296 851,80 руб. без НДС	296 851,80		
56	Открытый конкурс в электронной форме № 862/ОКЭ-РЖДС/16 на право заключения договора поставки и выполнения монтажных и пусконаладочных работ специализированного технологического оборудования для ремонта подвижного состава для нужд ОАО "РЖД" 16 989 237,00 руб. без НДС, в т.ч. по проекту 1 071 622,53 без НДС	29.04.2016 / 09.06.2016	ООО «СоюзТехно» ООО «Монолит»	ООО «СоюзТехно» 16 980 000,00 руб. без НДС, в т.ч. по проекту 1 070 000,00 руб. без НДС	1 070 000,00		
				ИТОГО:	4 951 290 165,26		

22. Сведения о ходе реализации крупного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» (нарастающим итогом в течение каждого финансового года) по итогам 2 квартала 2016 г.

Годы реализации крупного проекта	Объем выполненных работ на дату отчета (млн. рублей, процентов от общего объема)		Размер перечисленных средств на дату отчета - всего и в том числе аванс (млн. рублей, процентов от общего объема)		Размер средств федерального бюджета (млн. рублей, процентов от общего объема)		Размер средств Фонда национального благосостояния (млн. рублей, процентов от общего объема)		Размер собственных средств заказчика или застройщика (млн. рублей, процентов от общего объема)		Размер средств из других внебюджетных источников (млн. рублей, процентов от общего объема)		Информация об изменениях в сметную стоимость проекта и проектные решения, внесенных в ходе его реализации (с указанием причин)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей	176 240	31,3%	217 457	38,7%	21 474	3,8%	50 000	8,9%	145 982	26,0%			
в том числе:													
2013 год	34 492	6,1%	38 138	6,8%	4 620	0,8%			33 518	6,0%			
2014 год	49 373	8,8%	45 728	8,1%					45 728	8,1%			
2015 год	64 209	11,4%	115 808	20,6%	16 854	3,0%	50 000	8,9%	48 953	8,7%			
2016 год*	28 165	5,0%	17 783	3,2%					17 783	3,2%			

Примечание: * - информация об объемах выполненных работ по итогам 1 полугодия 2016 года сформирована на основании оперативных данных и будет уточнена по итогам сдачи бухгалтерского баланса

23. Сведения о кассовых расходах по крупному проекту «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» по итогам 2 квартала 2016 г. (нарастающим итогом в течение каждого финансового года)

Реквизиты контракта (договора)	Объем кассовых расходов (млн. рублей, процентов от общего объема)							
	на I квартал отчетного года		на II квартал отчетного года		на III квартал отчетного года		на IV квартал отчетного года	
	Млн.рублей	%	Млн.рублей	%	Млн.рублей	%	Млн.рублей	%
Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей *	107 884	19,2%	122 694	21,8%				
2013 год	1 055	0,2%	4 629	0,8%	9 465	1,7%	16 565	2,9%
2014 год	23 711	4,2%	30 705	5,5%	41 163	7,3%	53 061	9,4%
2015 год	60 102	10,7%	66 555	11,8%	73 923	13,1%	87 159	15,5%
2016 год	107 884	19,2%	122 694	21,8%				

Примечание: * - за исключением мероприятий, выполнение работ по которым осуществляется хозяйственным способом и/или филиалами ОАО «РЖД». Учет расходов по данным мероприятиям отображается по элементам затрат и ведется без привязки к конкретному объекту инвестиций.

24. Сведения о кредиторской задолженности по крупному проекту «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» по итогам 2 квартала 2016 г. (нарастающим итогом в течение каждого финансового года)

Реквизиты контракта (договора)	Объем кредиторской задолженности (млн. рублей, процентов от общего объема)							
	на I квартал отчетного года		на II квартал отчетного года*		на III квартал отчетного года		на IV квартал отчетного года	
	Млн.рублей	%	Млн.рублей	%	Млн.рублей	%	Млн.рублей	%
Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей	12 249	2,2%	8 912	1,6%				
2013 год	2 370	0,4%	3 395	0,6%	3 538	0,6%	7 783	1,4%
2014 год	4 980	0,9%	6 615	1,2%	6 454	1,1%	9 554	1,7%
2015 год	6 047	1,1%	9 730	1,7%	12 546	2,2%	22 391	4,0%
2016 год	12 249	2,2%	8 912	1,6%				

Примечание: * - сведения о кредиторской задолженности за 2 квартал 2016 г. сформированы на основании оперативных данных бухгалтерского учета и будут уточнены после сдачи бухгалтерского баланса.

25. Сведения о дебиторской задолженности по крупному проекту «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» по итогам 2 квартала 2016 г. (нарастающим итогом в течение каждого финансового года)

Реквизиты контракта (договора)	Объем дебиторской задолженности (млн. рублей, процентов от общего объема)							
	на I квартал отчетного года		на II квартал отчетного года*		на III квартал отчетного года		на IV квартал отчетного года	
	Млн.рублей	%	Млн.рублей	%	Млн.рублей	%	Млн.рублей	%
Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей	7 449	1,32%	9 099	1,62%				
2013 год	223	0,04%	152	0,03%	102	0,02%	96	0,02%
2014 год	270	0,05%	609	0,11%	292	0,05%	292	0,05%
2015 год	349	0,06%	794	0,14%	1 135	0,20%	1 821	0,32%
2016 год	7 449	1,32%	9 099	1,62%				

Примечание: * - сведения о дебиторской задолженности за 2 квартал 2016 г. сформированы на основании оперативных данных бухгалтерского учета и будут уточнены после сдачи бухгалтерского баланса.

26. Расчет интегральной оценки возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации крупного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей»

№ п/п	Критерии	Допустимые баллы	Значение		Ссылка на документы, подтверждение (комментарии)
			ответ "да" - 0		
			ответ "нет" - 1		
I. Отбор исполнителя (подрядной организации)					
1.1.	Не обеспечено проведение всех конкурсных процедур по отбору исполнителей (подрядных организаций) в целях выполнения полного комплекса работ, в том числе по вводу объекта (объектов) в эксплуатацию, в рамках реализации крупного проекта	0/1		1	
1.2.	Исполнителями (подрядными организациями) не проводятся конкурсные процедуры по отбору соисполнителей (субподрядных организаций) для выполнения работ в рамках реализации крупного проекта	0/1		1	
1.3.	Имеются факты обжалования результатов конкурсной процедуры (процедур) со стороны участников закупки и (или) иных лиц и организаций	0/1		1	
1.4.	Имеются факты участия в конкурсных процедурах единственного участника	0/1		1	
1.5.	Имеется аффилированность между должностными лицами государственного заказчика-застройщика, ответственными за реализацию крупного проекта, и собственниками и (или) руководством исполнителей (подрядных организаций)	0/1		1	
II. Заключение контракта с исполнителем (подрядной организацией)					
2.1.	Имеются факты заключения контракта с единственным участником конкурсной процедуры	0/1		1	
2.2.	Имеются факты заключения контрактов с одним и тем же исполнителем по итогам проведения разных конкурсных процедур	0/1		1	

2.3.	Не обеспечено заключение контрактов (договоров) в рамках реализации крупного проекта в целях выполнения полного комплекса работ, в том числе по вводу объекта (объектов) в эксплуатацию	0/1	1	
2.4.	Заключенные контракты (договоры), содержащие в том числе количественные и качественные показатели и сроки реализации крупного проекта, не соответствующие нормативному правовому акту об утверждении проектной документации	0/1	1	
2.5.	Заключенные контракты (договоры) предусматривают выплату аванса (предоплаты) за выполнение работ (услуг) в рамках реализации крупного проекта	0/1	0	
2.6.	Заключенные контракты (договоры) не содержат условия о предоставлении банковской гарантии (осуществление банковского сопровождения)	0/1	1	
2.7.	Заключенными контрактами (договорами) не предусмотрены штрафные и иные санкции за нарушение существенных условий контрактов (договоров)	0/1	1	
2.8.	Заключенными контрактами (договорами) не предусмотрены штрафные и иные санкции за нарушение срока сдачи объекта в эксплуатацию	0/1	1	
2.9.	Отсутствуют заключенные исполнителем (подрядной организацией) договоры страхования от невыполнения соисполнителями (субподрядными организациями) предусмотренных контрактом (договором) работ	0/1	0	
III. Реализация инвестиционного проекта				
3.1.	Отсутствует по состоянию на дату начала выполнения работ в рамках реализации крупного проекта полученное в установленном порядке разрешение на выполнение соответствующих работ	0/1	0	
3.2.	Не оформлены в установленном порядке права на земельные участки, используемые в рамках реализации крупного проекта	0/1	0	
3.3.	Отсутствует полученное в установленном порядке согласование на устройство (перенос) инженерных коммуникаций к началу выполнения работ в рамках реализации крупного проекта	0/1	0	
3.4.	Затраты на строительство необходимой внешней инфраструктуры, в том числе транспортной, не предусмотрены в рамках реализации крупного проекта	0/1	1	

3.5.	При реализации крупного проекта используется импортное оборудование, произведенное за пределами Российской Федерации	0/1	0	
3.6.	При реализации крупного проекта используются заведомо дорогие материалы и (или) технологические решения	0/1	1	
3.7.	Используемое при реализации крупного проекта импортное оборудование, произведенное за пределами Российской Федерации, имеет отечественные аналоги	0/1	1	
3.8.	Имеются факты заключения контрактов (договоров) с соисполнителями (субподрядными организациями) на выполнение профильных для исполнителя (подрядной организации) работ	0/1	1	
3.9.	Имеются факты заключения контрактов (договоров) по реализации иных инвестиционных проектов между государственным заказчиком-застройщиком, ответственным за реализацию крупного проекта, и исполнителем (подрядной организацией)	0/1	0	
3.10.	Имеются факты наличия кредиторской и (или) дебиторской задолженности по контрактам (договорам)	0/1	0	
3.11.	Имеются факты смены исполнителей (подрядных организаций) в ходе реализации крупного проекта	0/1	0	
3.12.	Фактические сроки выполнения работ не соответствуют срокам, предусмотренным плановым графиком выполнения работ в соответствии с условиями контрактов (договоров)	0/1	0	
3.13.	Фактические сроки перечисления средств за выполнение работ не соответствуют срокам, предусмотренным плановым графиком платежей в соответствии с условиями контрактов (договоров)	0/1	1	
3.14.	Имеются факты резкого увеличения объемов выполняемых подрядными (субподрядными) организациями работ (в стоимостном выражении) к концу года по сравнению с ранее заявленными	0/1	1	
3.15.	Имеются факты изменения стоимости объектов в ходе реализации крупного проекта	0/1	1	
3.16.	Имеются факты изменения существенных условий контрактов (договоров) в ходе реализации крупного проекта, в том числе количественных и качественных показателей, сроков реализации крупного проекта и стоимости контракта (договора)	0/1	1	

3.17.	Имеются факты предъявленных претензий в адрес государственного заказчика-застройщика со стороны исполнителей (подрядных организаций) в ходе реализации крупного проекта	0/1	1	
3.18.	Отсутствуют факты применения государственным заказчиком-застройщиком штрафных и иных санкций в случаях нарушения исполнителем (подрядной организацией) условий контракта (договора)	0/1	1	
3.19.	Не осуществляется технический надзор эксплуатирующей организацией	0/1	1	
IV. Сдача объекта (объектов) в эксплуатацию				
4.1.	Сдача объекта (объектов) в эксплуатацию производится с нарушением сроков, предусмотренных плановым графиком выполнения работ и условиями контракта (договора)	0/1	1	
4.2.	Не обеспечено выполнение полного комплекса работ в рамках реализации крупного проекта к моменту сдачи объекта (объектов) в эксплуатацию	0/1	1	
4.3.	Имеются замечания в акте (актах) ввода объекта (объектов) в эксплуатацию	0/1	1	
4.4.	Государственным заказчиком-застройщиком не проводятся конкурсные процедуры по отбору организации (организаций) для осуществления эксплуатации объекта (объектов)	0/1	0	
4.5.	Имеется аффилированность между должностными лицами государственного заказчика-застройщика, ответственными за реализацию крупного проекта, и собственниками и (или) руководством эксплуатирующей организации	0/1	1	
4.6.	Предельная сметная стоимость крупного проекта в соответствии с утвержденным заданием на проектирование не соответствует фактически затраченным объемам финансирования	0/1	1	
4.7.	Показатели мощности крупного проекта в соответствии с утвержденным заданием на проектирование не соответствуют итоговым показателям мощности	0/1	1	
Расчет интегральной оценки				
	Количество неприменимых критериев (K_n)		11	
	Количество применимых критериев (K_p)		29	


- <*> Критерий не применим, если предельная сметная стоимость крупного проекта в соответствии с утвержденным заданием на проектирование меньше фактически затраченных объемов финансирования.
- <*> = 100% - возможные коррупционные проявления не выявлены;
> 70% - риск возможных коррупционных проявлений незначителен;
< 70% - риск возможных коррупционных проявлений имеется.

27. Оценка возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации крупного проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей" на основе качественных критериев

N п/п	Вопросы	Ответы
1.	Какие органы государственной власти на федеральном, региональном уровне, органы местного самоуправления имеют распорядительные, согласующие или контрольные функции в отношении крупного проекта?	Минтранс, Росжелдор, Ростехнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор, иные органы федеральной, региональной государственной власти, органы местного самоуправления.
2.	В зоне ответственности или должностных обязанностях каких конкретных должностных лиц, включая руководителей (руководителей филиалов) госкомпаний (естественных монополий), находятся вопросы, связанные с реализацией проекта? Из их числа какова доля руководителей, назначенных в течение трех месяцев до начала реализации проекта? Из их числа какова доля сменившихся руководителей?	<p>1. Президент ОАО "РЖД" Белозёров О.В. 2. Первый вице-президента ОАО "РЖД" Краснощек А.А. 3. Старший вице-президент ОАО "РЖД" Михайлов В.В. 4. Вице-президент ОАО "РЖД" Тони О.В. 5. Вице-президент ОАО "РЖД" - начальник Центральной дирекции инфраструктуры Верховых Г.В. 6. Начальник Департамента капитального строительства А.Б.Тихонов 7. Начальник Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов ж.д. транспорта Бутко А.В. 8. Начальник Дирекции по строительству сетей связи Романов А.А. 9. Начальник службы заказчика Центральной дирекции инфраструктуры Косогоров А.В.</p> <p>Доля руководителей, назначенных в течение 3 месяцев до начала реализации проекта - не было; Доля сменившихся руководителей - 1/2.</p>
3.	Если затраты на внеплощадочную инфраструктуру, внешние сети, транспортную инфраструктуру не включены в сметную стоимость реализации крупного проекта, то за счет каких источников они будут создаваться? Предусмотрены ли соответствующие средства в региональных бюджетах или инвестиционных программах естественных монополий?	Работы по устройству внеплощадочной инфраструктуры, внешних сетей, транспортной инфраструктуры, напрямую несвязанные с реализацией крупного проекта, необходимо реализовывать в рамках других проектов.

4.	Какие требования и условия наступления ответственности экспертных и проектных организаций предусмотрены в заключенных контрактах (договорах)?	В рамках претензионной работы предусмотрены требования о выполнении некачественно выполненных работ за счёт исполнителя работ и штрафные санкции.
5.	На какие работы и в каком объеме будут привлекаться соисполнители (субподрядные организации)?	Характер и объемы работ субподрядным организациям определяются генеральным подрядчиком в конкурсной документации на право заключения субподрядных договоров.
6.	Каково общее количество субподрядных организаций по каждому виду работ (разделу сметы)?	Число субподрядных организаций и виды работ определяются исходя из объемов работ и их специализации
7.	Состоят ли все или большинство субподрядчиков в одной саморегулируемой организации?	Субподрядные организации состоят в различных саморегулируемых организациях.
	Когда эти субподрядчики вступили в саморегулируемую организацию?	Данных нет.
8.	Какова доля экспертных и проектных организаций, имевших ранее опыт взаимодействия с исполнителем (подрядной организацией)?	Взаимодействие проектных и экспертных организаций с непосредственными исполнителями работ осуществляется в рамках авторского надзора для осуществления контроля за реализацией конкретного проекта.
9.	Если сдача объекта в эксплуатацию происходит не в срок, то какова степень дополнительной финансовой и экономической нагрузки на застройщика?	В рамках заключаемых договоров на выполнение работ предусмотрены штрафные санкции.

Первый заместитель
начальника Департамента
капитального строительства



В.А.Шахов