

**1. Справка о реализации инвестиционного проекта  
«Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края»  
за 2 квартал 2015 года.**

1.1. Ответственный исполнитель: Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

1.2. Анализ отчета о ходе реализации проекта, информация о причинах, которые могут привести к переносу установленных сроков реализации проекта.

**по объекту: «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод».**

Реализация проекта осуществляется в рамках инвестиционного проекта «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края» на основании распоряжения Правительства РФ от 30 ноября 2006 г. № 1708-р.

В 2007-2008 г.г. был разработан проект строительства новой железнодорожной линии Нарын – Лугокан протяженностью 425 км, и в октябре 2008 г. получено положительное заключение Главгосэкспертизы России с общей стоимостью железнодорожной линии – 62,4 млрд. руб. в ценах I квартала 2008 года.

В декабре 2008 года начато строительство государственного участка железнодорожной линии станция Нарын – разъезд Кутыкан протяженностью 287 км.

25 октября 2010 года Распоряжением Правительства РФ № 1872-р внесены изменения в Распоряжение Правительства РФ от 30 ноября 2006 г. № 1708-р, утверждающие изменения в Паспорт проекта с новой концепцией реализации проекта, предусматривающей:

- исключение из проекта 3-х ГОКов и строительство железнодорожной линии в границах участка Нарын 1 (Борзя) – Газимурский завод протяженностью 223 км;
- необходимость корректировки проектно-сметной документации с получением положительного заключения Главгосэкспертизы России.

Стоимость этапа строительства участка Нарын - Газимурский завод, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2010 года № 1872-р в размере 32,24 млрд. руб., была определена предварительно, в т.ч.:

- расчет был выполнен, исходя из усредненной стоимости 1 км ж.д. по проектно-сметной документации ж.д. линии Нарын – Лугокан, разработанной в 2008 году (62,4 млрд.руб./425км\*223км=32,74 млрд.руб.), без учета того, что оставшийся для реализации участок Нарын – Газимурский завод более затратный, т.к. он III категории ж.д., а изымаемый из реализации участок Газимурский завод – Лугокан менее затратный, т.к. он IV категории ж.д.;

- без получения положительного заключения Главгосэкспертизы России по определению достоверности сметной стоимости выделенного этапа строительства.

В 2011 году проектная документация была откорректирована, и в ноябре 2011 года было получено положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Сметная стоимость объекта строительства по заключению экспертизы составила – 35,80 млрд. руб. в текущем уровне цен III квартала 2011 г.

Сроки реализации проекта, согласно Паспорту проекта, в части строительства ж.д. инфраструктуры: 2007 – 2011 г.г.

Работы по корректировке рабочей документации и строительству ж.д. инфраструктуры не завершены.

В 2013 году работы на Объекте не проводились и доведенные бюджетные ассигнования в объеме 1 393,6 млн. рублей – неиспользованные средства 2011 года – не использовались в связи с тем, что указанный объем бюджетных средств предусматривался на окончание строительства, а по результатам получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» стоимость Проекта увеличилась на 3,56 млрд. рублей, требовалось для завершения Проекта определить источник финансирования образовавшегося дефицита. По данному вопросу Росжелдор письмом от 04.07.13 № ЕЛ-25/2639ис направил в Минрегион России согласованный с инвестором ОАО «ГМК «Норильский никель» пакет документов для внесения изменений в паспорт проекта в части продления сроков реализации проекта и увеличения его сметной стоимости. Данный вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании Инвестиционной комиссии 20 апреля 2012 года в Минрегионе России. Однако протоколом заседания Инвестиционной комиссии от 19 июля 2013 года № 35 предложено отложить решение вопроса о выделении проекту дополнительных средств Инвестиционного Фонда до определения источников финансирования.

Поручением Президента Российской Федерации от 20 июля 2014 г. № Пр-1746 по докладу Помощника Президента Российской Федерации А.Р. Белоусова о безусловном окончании строительства новой железной дороги Нарын-Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) – станция Газимурский завод, создаваемой в рамках инвестиционного проекта «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края», Минтранс России поручено до октября 2014 года откорректировать проектную документацию с учетом необходимости завершения строительства Объекта в 2015 году в рамках остатка бюджетных средств.

Во исполнение поручений от 20 июля 2014 г. № Пр-1746 и 25 сентября 2014 г. ДМ-П16-7222 с учетом ликвидации генерального подрядчика по государственному контракту № 417д от 20.11.2008, заключенному в рамках реализации Проекта, с учетом неисполнения принятых обязательств по нему, касающихся выполнения в полном объеме работ (стоимость невыполненных работ составляет 1,93 млрд. рублей), Федеральным агентством железнодорожного транспорта в целях завершения строительства Объекта в октябре 2014 года организованы и проведены конкурсные процедуры на часть остатка работ, по итогам которых в ноябре определен генеральный подрядчик – ООО «Трест Тындатрансстрой» – и заключен государственный контракт № 136 ГК от 09.12.14 на сумму 622,84 млн. руб. со сроком завершения работ в декабре 2015 года.

25 декабря 2014 года ФГУП «Единая группа заказчика» перечислена предварительная оплата (аванс) ООО «Трест Тындатрансстрой» в размере 186,94 млн. руб.

ЛБО на 2015 год доведён в полном объёме – 435,90 млн. руб.

ООО «Трест Тындатрансстрой» по состоянию 30.06.2015 находится под внешним управлением по делу № А04-4535/2014. Определением от 20.05.2015 суд освободил Солодухина Д.Н. от исполнения обязанностей внешнего управляющего и утвердил внешним управляющим Ляпина М.Н.

По состоянию на 30.06.2015 года принято к учёту выполненных строительно-монтажных работ в 2015 году на общую сумму – 49,64 млн. руб., в т.ч.: за май – 49,64 млн. руб.

По состоянию на 30.06.2015 года остаток непогашенного аванса, находящегося в распоряжении ООО «Трест Тындатрансстрой», составляет – 172,05 млн. руб.

#### **Целевые задачи 2015 года:**

- Утвердить проектную документацию стадии Проект получившую положительное заключение ГТЭ в 2011 году.
- Выделить из утверждённой стадии Проект 3 отдельных этапа: путепровод А166, линейная часть ж/д, грузообразующая база парк Нарын и Газимурский завод.
- Закончить строительно-монтажные работы, в пределах остатка лимита инвестиционных средств Российской Федерации, для обеспечения ввода в эксплуатацию.

#### **Остаток средств в распоряжении Инвесторов 1 718,73 млн. руб., в том числе:**

- Остаток инвестиционных средств ФБ – 1 393,647 млн. руб.
  - \* СМР 136ГК – 622,84 млн. руб.
  - \* Лимит ПИР – 0,50 млн. руб.
  - \* Неразыгранный лимит СМР – 770,306 млн. руб.
- Остаток инвестиционных средств НН – 325,08 млн. руб.
  - \* ПИР - 118,028 млн. руб.
  - \* СМР – 181,527 млн. руб.
  - \* Услуги Заказчика-застройщика – 4,25 млн. руб.
  - \* Прочие – 21,27 млн. руб.

1.3. Предложения о внесении изменений в паспорт проекта (за исключением изменений в паспорт проекта, направленных в Министерство регионального развития Российской Федерации ранее).

Проект распоряжения Правительства РФ для внесения соответствующих изменений в паспорт Проекта, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. № 1708-р, *прилагается.*

| Параметр проекта по паспорту, приложениям к нему | Значение параметра по паспорту проекта | Предложения о внесении изменений в паспорт проекта |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Срок реализации (п. 1)                           | 2007-2016                              | 2007-2023                                          |
| Утвержденная сметная стоимость (п.5)             | 104 597,98 млн. р.                     | 136 120,0 млн. р.                                  |
| Сведения о госэкспертизе (п.6)                   |                                        | дополнить                                          |
| Срок окупаемости (п. 9)                          | 14                                     | 35                                                 |

1.4. Информация о ранее направленных в Министерство регионального развития Российской Федерации предложениях по внесению изменений в паспорт проекта.

Заявки на предоставление дополнительных бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации для реализации Проекта были направлены:

- Росжелдором 05 апреля 2012 года № АЦ-25/1739ис (20 апреля 2012 года Инвестиционная комиссия одобрила Заявку с рекомендацией дальнейшего рассмотрения на Правительственной комиссии (Протокол № 31)).

- ОАО ГМК «Норильский никель» 17 июня 2013 года № ГМК/9289 (19 июля 2013 года состоялась Инвестиционная комиссия Минрегиона России (Протокол № 35)). Инвесткомиссия в общем одобрила Заявку с рекомендацией дальнейшего рассмотрения на Правительственной комиссии после определения источников дополнительного финансирования.

Правительственная комиссия по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное значение, не рассматривала упомянутые заявки для внесения соответствующих изменений в паспорт Проекта.


Принимая во внимание поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина от 20 июля 2014 г. № Пр-1746 в части необходимости откорректировать паспорт Проекта с учетом завершения строительства транспортной инфраструктуры (1 этап) в 2015 году в рамках неизрасходованных бюджетных средств, Росжелдором совместно с Инвестором подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в паспорт инвестиционного проекта.

В настоящее время совместно с Инвестором прорабатываются изменения в паспорте проекта с учетом актуализации финансовой модели проекта.

Заместитель руководителя \_\_\_\_\_

  
подпись

Исполнитель: \_\_\_\_\_



**2. Отчет о ходе финансирования инвестиционного проекта "Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока  
Забайкальского края" за период 2 квартала 2015 года**

млн. рублей

| Наименование проекта                                                                                                                | Период реализации проекта | Всего     |           | Бюджетные ассигнования<br>Инвестиционного фонда Российской Федерации |          |                     | Средства бюджета субъекта<br>Российской Федерации |      |                     | Средства бюджета<br>муниципального образования |      |                     | Средства инвестора/<br>концессионера |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------------|------|---------------------|------------------------------------------------|------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                     |                           | план*     | факт      | план                                                                 | факт     | кассовые<br>расходы | план                                              | факт | кассовые<br>расходы | план                                           | факт | кассовые<br>расходы | план                                 | кассовые<br>расходы |
| 1                                                                                                                                   | 2                         | 3         | 4         | 5                                                                    | 6        | 7                   | 8                                                 | 9    | 10                  | 11                                             | 12   | 13                  | 14                                   | 15                  |
| Строительство новой линии железной дороги<br>Нарын - Лугокан, участок линии: станция<br>Нарын I (Борзя) - станция Газимурский завод | 2007 год                  | 472,00    | 472,00    | 472,00                                                               | 472,00   | 472,00              | -                                                 | -    | -                   | -                                              | -    | -                   | -                                    | -                   |
|                                                                                                                                     | 2008 год                  | 8 019,43  | 8 019,43  | 8 019,43                                                             | 8 019,43 | 5 487,46            | -                                                 | -    | -                   | -                                              | -    | -                   | -                                    | -                   |
|                                                                                                                                     | 2009 год                  | 5 968,03  | 5 968,03  | 5 968,03                                                             | 5 968,03 | 8 500,00            | -                                                 | -    | -                   | -                                              | -    | -                   | -                                    | -                   |
|                                                                                                                                     | 2010 год                  | 2 959,35  | 2 405,89  | 2 050,00                                                             | 2 050,00 | 2 050,00            | -                                                 | -    | -                   | -                                              | -    | -                   | 909,35                               | 355,89              |
|                                                                                                                                     | 2011 год                  | 14 821,13 | 12 502,01 | 7 670,50                                                             | 7 670,50 | 5 247,23            | -                                                 | -    | -                   | -                                              | -    | -                   | 7 150,63                             | 4 831,51            |
|                                                                                                                                     | 2012 год                  | -         | 2 052,02  | -                                                                    | -        | 1 029,62            | -                                                 | -    | -                   | -                                              | -    | -                   | -                                    | 2 052,02            |
|                                                                                                                                     | 2013 год                  | -         | 818,16    | -                                                                    | -        | -                   | -                                                 | -    | -                   | -                                              | -    | -                   | -                                    | 818,16              |
|                                                                                                                                     | 2014 год                  | -         | -         | -                                                                    | -        | 186,95              | -                                                 | -    | -                   | -                                              | -    | -                   | -                                    | -                   |
|                                                                                                                                     | 2015 год                  | -         | -         | -                                                                    | -        | 34,75               | -                                                 | -    | -                   | -                                              | -    | -                   | -                                    | -                   |
|                                                                                                                                     | 2007 год                  | 952,00    | 889,38    | -                                                                    | -        | -                   | -                                                 | -    | -                   | -                                              | -    | -                   | 952,00                               | 889,38              |
|                                                                                                                                     | 2008 год                  | 850,48    | 813,53    | -                                                                    | -        | -                   | -                                                 | -    | -                   | -                                              | -    | -                   | 850,48                               | 813,53              |
| Освоение полиметаллических месторождений<br>юго-востока Забайкальского края                                                         | 2009 год                  | 216,44    | 184,38    | -                                                                    | -        | -                   | -                                                 | -    | -                   | -                                              | -    | -                   | 216,44                               | 184,38              |
|                                                                                                                                     | 2010 год                  | 63,96     | 380,00    | -                                                                    | -        | -                   | -                                                 | -    | -                   | -                                              | -    | -                   | 63,96                                | 380,00              |
|                                                                                                                                     | 2011 год                  | 617,42    | 1 479,93  | -                                                                    | -        | -                   | -                                                 | -    | -                   | -                                              | -    | -                   | 617,42                               | 1 479,93            |
|                                                                                                                                     | 2012 год                  | 6 552,08  | 3 096,46  | -                                                                    | -        | -                   | -                                                 | -    | -                   | -                                              | -    | -                   | 6 552,08                             | 3 096,46            |
|                                                                                                                                     | 2013 год                  | 10 863,42 | 4 675,60  | -                                                                    | -        | -                   | -                                                 | -    | -                   | -                                              | -    | -                   | 10 863,42                            | 4 675,60            |
|                                                                                                                                     | 2014 год                  | 17 802,77 | 189,91    | -                                                                    | -        | -                   | -                                                 | -    | -                   | -                                              | -    | -                   | 17 802,77                            | 189,91              |
|                                                                                                                                     | 2015 год                  | 18 429,55 | -         | -                                                                    | -        | -                   | -                                                 | -    | -                   | -                                              | -    | -                   | 18 429,55                            | -                   |

Заместитель руководителя

  
подпись

Е.В. Луковников

Исполнитель




Аксютина Н.В.

Телефон: 8(499) 262 19 99; E-mail: n.aksyutina@roszeldor.ru

**3. Отчет о ходе выполнения работ (мероприятий) в рамках инвестиционного проекта "Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края" за III квартал 2015 года**

| Наименование проекта                                                                                           | Объекты                                                                                                                       | Освоение средств при реализации проекта (млн.руб., с НДС) |                                                                           |                                                       |                                                    |                                                                              | Краткое описание выполненных работ с использованием натуральных количественных показателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Срок завершения работ в соответствии с паспортом проекта | Ожидаемый срок завершения работ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                                                               | Итого                                                     | за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств бюджета муниципального образования | за счет средств инвестора / концессионера (с разбивкой по каждому инвестору) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                 |
| 1                                                                                                              | 2                                                                                                                             | 3                                                         | 4                                                                         | 5                                                     | 6                                                  | 7                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                                                        | 10                              |
| Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края | Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын I (Борзя) - станция Газимурский завод | 49,64                                                     | 49,64                                                                     | -                                                     | -                                                  | 0,00                                                                         | За 2-й квартал выполнено:<br>1. На выполнении работ по сооружению и мощению канав по ст. Газимуровский Завод выполнено с начала проведения работ – 4705,00 куб.м. Остаток – 21 182,67 куб.м.<br>2. По изготовлению путевого щебня: запас щебня на складе – 3 784,00 куб.м. Осталось заготовить путевого щебня – 66 391,00 куб.м.<br>3. Рекультивация карьера ПГСМ-72,6 Алек-Завод выполнено с начала проведения работ 650 куб.м. Остаток - 2 334,00 куб.м.<br>4. Разъезд Сигачёво – Разъезд Усть-Озерный укладка рельсошпальной решетки на ПК-279. С начала производства работ выполнено – 137,5 п.м.<br>5. Рзд. Сигачево – рзд Усть-Озерный установка накладок Р-65. Сначала производства работ выполнено – 64 шт.<br>6. Разъезд Сигачево-рзд. Усть-Озерный 43 км. Балластировка пути 170 куб.м. Сначала производства работ выполнено 170 куб.м. Звеносборочная база сборки рельсошпальной решетки. С начала производства работ выполнено – 137,5 п.м.<br>7. Заготовка скального грунта на укрепительные работы ПК 295. С начала производства работ выполнено - 150 куб.м.<br>8. Заготовка скального грунта для засыпки прямков ПК299+87; ПК303+34. С начала производства работ выполнено - 450,00 куб.м.<br>9. На транспортировке скального грунта для укрепления водоотводных канав скальным грунтом слоем 30 см, с начала производства работ выполнено – 5 384,00,00 куб.м. | 2011                                                     | 2015                            |
|                                                                                                                | Освоение полиметаллических месторождений юго-востока Забайкальского края                                                      | -                                                         | -                                                                         | -                                                     | -                                                  | 0,00                                                                         | 10. Укрепление кюветов и водоотводных канав ПК948-ПК999. С начала производства работ выполнено - 1 428,00 куб.м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2016                                                     | 2016                            |
|                                                                                                                | Всего:                                                                                                                        |                                                           | 49,64                                                                     | 49,64                                                 | -                                                  | -                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                 |

Заместитель руководителя



подпись

Е.В. Луковников

Исполнитель:



Н.В. Аксютина

Телефон: 8 (499) 262 19-99; E-mail: n.aksyutina@roszeldor.ru

4.1. Отчет о документах, связанных с разработкой проектной документации, в рамках инвестиционного проекта "Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края" за период II квартал 2015 года

| Наименование проекта                                                                                           | Объекты                                                                                                                       | Инвестиционное соглашение      |                                                                        | Извещения о проведении торгов |                                                | Заключенные государственные (муниципальные) контракты, договоры (соглашения)                                                 |                                                                                                                                         | Освоение средств с начала работ                                                         | Заключения государственной экспертизы                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                                                               | Реквизиты                      | Цена объекта                                                           | Реквизиты                     | Начальная (максимальная) цена контракта (лота) | Реквизиты                                                                                                                    | Цена контракта, договоров (соглашений)                                                                                                  |                                                                                         | Реквизиты                                                                                                                                                                    | Сметная стоимость объекта                                                                                  |
| 1                                                                                                              | 2                                                                                                                             | 3                              | 4                                                                      | 5                             | 6                                              | 7                                                                                                                            | 8                                                                                                                                       | 9                                                                                       | 10                                                                                                                                                                           | 11                                                                                                         |
| Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края | Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын I (Борзя) - станция Газимурский завод | ИН/639-2007/248д от 13.06.2007 | 32 239,94 (в соответствии с доп согла №2 - ИН/639-2007-22 от 28.04.11) | 14.09.2007г<br>Росжелдор      | 3 800,00                                       | 298д-ИН/1076-2007 от 01.11.2007<br>Росжелдор<br>ФГУП "ЕГЗ"<br>ОАО "ГМК "Норильский никель"<br>ООО "КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ" | 2 843,49<br>(в соответствии с доп согла №2 - ИН/1076-2007-2DS от 28.04.11)<br>в т.ч.<br>средства ИФ РФ - 2 200,45,<br>Инвестор - 643,04 | 2 734,12<br>в т.ч.<br>ИФ РФ- 2 200,45<br>Инвестор - 533,67<br>(с учетом услуг з-з 8,66) | № 706-08/ТГЭ-5591/04 от 30.10.2008г. ФГУ "Главгосэкспертиза России" На результаты инженерных изысканий, проектную документацию, включая смету расходов (ж/д Нарын - Лугокан) | В базисном уровне цен 2001г. без НДС: 11 126,13<br>В текущем уровне цен I кв 2008г. с НДС: 62 443,39       |
|                                                                                                                | Освоение полиметаллических месторождений юго-востока Забайкальского края                                                      |                                | 72 358,04 (в соответствии с доп согла №2 - ИН/639-2007-22 от 28.04.11) | -                             | -                                              | Договоры инвестора (ПАО "ГМК "Норильский никель")                                                                            | 4 071,90                                                                                                                                |                                                                                         | № 1192-11/ТГЭ-5591/04 от 25.11.2011<br>ФАУ "Главгосэкспертиза России" на проектную документацию и результаты инженерных изысканий                                            | В базисном уровне цен 2001г. без НДС: 6 307,01<br>В текущем уровне цен I кв 2008г. с учетом НДС: 35 800,84 |

Заместитель руководителя \_\_\_\_\_

  
подпись

Е.В. Луковников

Исполнитель: \_\_\_\_\_




Аксютина Н.В.

Телефон: 8 (499) 262 19 99; E-mail:n.aksyutina@roszeldor.ru

4.2. Отчет о документах, связанных с выполнением работ по строительству, в рамках инвестиционного проекта "Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края" за период II квартала 2015 года


| Наименование проекта                                                                                           | Объекты                                                                                                                        | Заключения государственной экспертизы                                                                                                                                       |                                                                                               | Разрешения на строительство                                                                                                    |               | Инвестиционное соглашение                                               |                                                                        | Извещения о проведении торгов |                                                | Заключенные государственные (муниципальные) контракты, договоры (соглашения)                                 |                                        | Освоение средств с начала строительства объекта | Об актах приемки законченного строительством объекта |                                       | Об актах ввода объекта в эксплуатацию |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                                                                | Реквизиты                                                                                                                                                                   | Сметная стоимость объекта                                                                     | Реквизиты                                                                                                                      | Срок действия | Реквизиты                                                               | Цена объекта                                                           | Реквизиты                     | Начальная (максимальная) цена контракта (лота) | Реквизиты                                                                                                    | Цена контракта, договоров (соглашений) |                                                 | Реквизиты                                            | Стоимость принимаемых основных фондов |                                       |
| 1                                                                                                              | 2                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                             | 5                                                                                                                              | 6             | 7                                                                       | 8                                                                      | 9                             | 10                                             | 11                                                                                                           | 12                                     | 13                                              | 14                                                   | 15                                    | 16                                    |
| Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края | Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугохан, участок линии: станция Нарын I (Борза) - станция Газимурский завод  | № 706-08/ЛТЭ-5591/04 от 30.10.2008г. ФГУ "Лавгосэкспертиза России" На результаты инженерных изысканий, проектную документацию, включая смету расходов (ж/д Нарын - Лугохан) | В бизнесном уровне цен 2001г. без НДС: 11 126,13 В текущем уровне цен 2008г. с НДС: 62 443,39 | RU-75504101-24, 10.12.2008, Департамент строительства и архитектуры Забайкальского края                                        | 31.12.2016    | НН/639-2007/248д от 13.06.2007, Росжелдор, ОАО "ГМК "Норильский никель" | 32 239,94 (в соответствии с доп согла №2 - НН/639-2007-22 от 28.04.11) | 26.09.2008 Росжелдор          | 46 032,26                                      | 417д от 20.11.2008 Росжелдор ФГУП "ЕГЗ" ООО "КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ" (с учетом с доп согл № 7 от 27.09.11) | 21 979,51                              | 20 043,69                                       |                                                      |                                       |                                       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                               | RU-75504310-26, 04.11.2013, Министерство территориального развития Забайкальского края, Управление строительства и архитектуры | 31.12.2015    |                                                                         |                                                                        |                               |                                                | №136ГК от 09.12.2014 Росжелдор ФГУП "ЕГЗ" ООО "ТрестГындаТрансстрой"                                         | 622,84                                 | 49,64                                           |                                                      |                                       |                                       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                               | RU-75504301-30, 04.11.2013, Министерство территориального развития Забайкальского края, Управление строительства и архитектуры | 31.12.2015    |                                                                         |                                                                        |                               |                                                |                                                                                                              |                                        |                                                 |                                                      |                                       |                                       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                               | RU-75504301-27, 04.11.2013, Министерство территориального развития Забайкальского края, Управление строительства и архитектуры | 31.12.2015    |                                                                         |                                                                        |                               |                                                |                                                                                                              |                                        |                                                 |                                                      |                                       |                                       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                               | RU-75504314-31, 04.11.2013, Министерство территориального развития Забайкальского края, Управление строительства и архитектуры | 31.12.2015    |                                                                         |                                                                        |                               |                                                |                                                                                                              |                                        |                                                 |                                                      |                                       |                                       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                | RU-75504314-28, 04.11.2013, Министерство территориального развития Забайкальского края, Управление строительства и архитектуры                                              | 31.12.2015                                                                                    |                                                                                                                                |               |                                                                         |                                                                        |                               |                                                |                                                                                                              |                                        |                                                 |                                                      |                                       |                                       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                | RU-75502308-32, 04.11.2013, Министерство территориального развития Забайкальского края, Управление строительства и архитектуры                                              | 31.12.2015                                                                                    |                                                                                                                                |               |                                                                         |                                                                        |                               |                                                |                                                                                                              |                                        |                                                 |                                                      |                                       |                                       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                | RU-75502302-29, 04.11.2013, Министерство территориального развития Забайкальского края, Управление строительства и архитектуры                                              | 31.12.2015                                                                                    |                                                                                                                                |               |                                                                         |                                                                        |                               |                                                |                                                                                                              |                                        |                                                 |                                                      |                                       |                                       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                | RU-75502305-33, 04.11.2013, Министерство территориального развития Забайкальского края, Управление строительства и архитектуры                                              | 31.12.2015                                                                                    |                                                                                                                                |               |                                                                         |                                                                        |                               |                                                |                                                                                                              |                                        |                                                 |                                                      |                                       |                                       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                | RU-75502305-55, 21.05.2010, Министерство территориального развития Забайкальского края, Управление строительства и архитектуры                                              | 31.12.2016                                                                                    |                                                                                                                                |               |                                                                         |                                                                        |                               |                                                |                                                                                                              |                                        |                                                 |                                                      |                                       |                                       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                | RU-75502303-54, 21.05.2010, Министерство территориального развития Забайкальского края, Управление строительства и архитектуры                                              | 31.12.2016                                                                                    |                                                                                                                                |               |                                                                         |                                                                        |                               |                                                |                                                                                                              |                                        |                                                 |                                                      |                                       |                                       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                | RU-75505308-56, 21.05.2010, Министерство территориального развития Забайкальского края, Управление строительства и архитектуры                                              | 31.12.2016                                                                                    |                                                                                                                                |               |                                                                         |                                                                        |                               |                                                |                                                                                                              |                                        |                                                 |                                                      |                                       |                                       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                | RU-75505308-68, 14.02.2011, Министерство территориального развития Забайкальского края, Управление строительства и архитектуры                                              | 31.12.2016                                                                                    |                                                                                                                                |               |                                                                         |                                                                        |                               |                                                |                                                                                                              |                                        |                                                 |                                                      |                                       |                                       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                | RU-75505303-69, 14.02.2011, Министерство территориального развития Забайкальского края, Управление строительства и архитектуры                                              | 31.12.2016                                                                                    |                                                                                                                                |               |                                                                         |                                                                        |                               |                                                |                                                                                                              |                                        |                                                 |                                                      |                                       |                                       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                | RU-75502308-70, 04.05.2011, Министерство территориального развития Забайкальского края, Управление строительства и архитектуры                                              | 31.12.2016                                                                                    |                                                                                                                                |               |                                                                         |                                                                        |                               |                                                |                                                                                                              |                                        |                                                 |                                                      |                                       |                                       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                | RU-75502308-71, 29.04.2011, Министерство территориального развития Забайкальского края, Управление строительства и архитектуры                                              | 31.12.2016                                                                                    |                                                                                                                                |               |                                                                         |                                                                        |                               |                                                |                                                                                                              |                                        |                                                 |                                                      |                                       |                                       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                | RU-75502303-72, 29.04.2011, Министерство территориального развития Забайкальского края, Управление строительства и архитектуры                                              | 31.12.2016                                                                                    |                                                                                                                                |               |                                                                         |                                                                        |                               |                                                |                                                                                                              |                                        |                                                 |                                                      |                                       |                                       |
|                                                                                                                | RU-75502303-73, 29.04.2011, Министерство территориального развития Забайкальского края, Управление строительства и архитектуры | 31.12.2016                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                |               |                                                                         |                                                                        |                               |                                                |                                                                                                              |                                        |                                                 |                                                      |                                       |                                       |
|                                                                                                                | RU-75504000-75, 29.04.2011, Министерство территориального развития Забайкальского края, Управление строительства и архитектуры | 31.12.2016                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                |               |                                                                         |                                                                        |                               |                                                |                                                                                                              |                                        |                                                 |                                                      |                                       |                                       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                | Освоение полиметаллических месторождений юго-востока Забайкальского края                                                                                                    | № 103 от 17.05.2006г. (заключение на весь проект в целом)                                     |                                                                                                                                |               |                                                                         |                                                                        | 0,00                          |                                                |                                                                                                              | Договоры инвестора                     |                                                 | 6 830,52                                             |                                       |                                       |

Заместитель руководителя



Е.В. Луковников

подпись

Исполнитель:  Аксютин Н.В.

Телефон: 8 (499) 262 19 99; E-mail: n.aksyutina@roszeldor.ru