

Отчет
об использовании иных межбюджетных трансфертов на выполнение мероприятий,
предусмотренных приложением №1 к Соглашению от 20 апреля 2016 года №39С,
за II квартал 2016 года

№ п/п	Наименование проекта, в том числе мероприятия	№ п/п	Перечень работ	Заключено контрактов на сумму бюджетных инвестиций, руб.	Процент готовности / выполнения	Освоено средств федерального бюджета, руб.	Справочно Освоение средств субъекта, руб.	Пояснения о ходе выполнения работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга" 1 этап - Продление линии метрополитена от станции "Московская" до станции "Стрелка", г.Нижний Новгород	1	Строительно-монтажные работы, в т.ч.:	Муниципальный контракт от 23.03.2015 года №2Г-15 Цена контракта 10 396 233 492,84 руб.		525 235 500,00	277 613 205,66	Работы выполнены в соответствии с рабочей документацией
		1.1.	Сооружение форшахты из монолитного бетона		0,11	1 733 828,00		
		1.2.	Разборка конструкций форшахты		0,08	1 230 973,00		
		1.3.	Устройство ограждающих конструкций		8,04	126 723 697,00		
		1.4.	Разработка грунта котлована		0,53	8 429 222,00		
		1.5.	Крепление котлована поясами и расстрелами		0,69	10 871 817,00		
		1.6.	Укрепление грунтового массива		0	0		
		1.7.	Монолитные железобетонные конструкции		1,20	18 924 281,00		
		1.8.	Проходка перегонных тоннелей		22,68	357 321 682,00		
		1.9.	Наружные сети		0	0		
		1.10.	Внутренние инженерные системы		0	0		

Губернатор Нижегородской области



В.П.Шанцев