



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСЖЕЛДОР)**

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

С. Басманная ул., д. 11/2 стр. 1, Москва, 105064
Тел. (499) 262-38-41, факс (499) 262-71-72

25.07.2016 № ЕА-25/4513ис.

На № _____ от _____

Министерство
экономического развития
Российской Федерации

Во исполнение письма Минэкономразвития России от 22 сентября 2015 года № 26542-ЕЕ/Д17и Федеральное агентство железнодорожного транспорта направляет в Министерство экономического развития отчет об итогах выполнения ФАИП за II квартал 2016 года по подпрограмме «Железнодорожный транспорт» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

Приложение на 8 л. в 1 экз.

 Е.В. Луковников

I. Отчет о количестве объектов капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2016 год

за январь-июнь 2016 года
(нарастающим итогом)

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
(главный распорядитель средств федерального бюджета)

Срок представления: 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
за год - 1 февраля следующего года

Форма: квартальная

тыс.рублей

	Количество объектов капитального строительства, по которым предусмотрен лимит государственных капитальных вложений, ед					
	Всего	В том числе подлежащих вводу в текущем году	введено за январь-июнь 2016 года			
			Всего	в % от общего количества объектов	из них	
					по подлежащим вводу в текущем году	в % от общего количества объектов, подлежащих вводу в текущем году
1	2	3	4	5	6	7
Всего	2	2				


	Количество объектов капитального строительства, по которым предусмотрен лимит государственных капитальных вложений, ед					
	Всего	В том числе подлежащих вводу в текущем году	введено за январь-июнь 2016 года			
			Всего	в % от общего количества объектов	из них	
					по подлежащим вводу в текущем году	в % от общего количества объектов, подлежащих вводу в текущем году
1	2	3	4	5	6	7

Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений)

Программная часть	2	2
<u>Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"</u>	2	2
<u>Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"</u>	2	2
Железнодорожный транспорт	2	2

	Количество объектов капитального строительства, по которым предусмотрен лимит государственных капитальных вложений, ед					
	Всего	В том числе подлежащих вводу в текущем году	введено за январь-июнь 2016 года			
			Всего	в % от общего количества объектов	из них	
					по подлежащим вводу в текущем году	в % от общего количества объектов, подлежащих вводу в текущем году
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель главного
распорядителя средств федерального
бюджета


(подпись)

Е.В., Луковников
(Ф.И.О)

Фамилия, имя, отчество
ответственного исполнителя *


Адуйский А Е
8499 262 90 89

Контактные телефоны:

a.aduiskiy@roszeldor.ru

Адрес электронной почты:

* отчество указывается при наличии



II. Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2016 год

за январь-июнь 2016 года
(нарастающим итогом)

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
(главный распорядитель средств федерального бюджета)

Срок представления: 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
за год - 1 февраля следующего года
Форма: квартальная

тыс. рублей

	Лимит бюджетных ассигнований				Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)			Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Долговременная задолженность		Авансовые платежи на конец отчетного периода	Ожидаемое исполнение	Год начала строительства	Год ввода объекта в эксплуатацию	Месяц фактического ввода объекта в эксплуатацию	Код ОКПОФ	Описание технического результата за отчетный период	
	в том числе:	в том числе:			Итого	в том числе:			по состоянию на 01.01.2016	по состоянию на конец отчетного периода								
		федеральный бюджет	бюджеты субъектов РФ	прочие		федеральный бюджет	бюджеты субъектов РФ											прочие
Итого	1 951 190,1	1 951 190,1			158,1	158,1		758 578,7	758 578,7		158,1						19	
<p>Объекты, включенные в федеральную адресную инвестиционную программу, объекты не введены в эксплуатацию государственной собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений)</p>																		
Программная часть	1 951 190,1	1 951 190,1			158,1	158,1		758 578,7	758 578,7		158,1							
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"	1 951 190,1	1 951 190,1			158,1	158,1		758 578,7	758 578,7		158,1							
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"	1 951 190,1	1 951 190,1			158,1	158,1		758 578,7	758 578,7		158,1							
Железнодорожный транспорт	1 951 190,1	1 951 190,1			158,1	158,1		758 578,7	758 578,7		158,1							
ФГУП "Единая группа заказчик федерального агентства железнодорожного транспорта", г. Москва																		
Строительство железнодорожной линии Чувьбас - Ипагинский утальный комплекс железных дорог Якутии (Республика Саха строительство)	158,1	158,1			158,1	158,1					158,1	2014	2016				На текущий момент ведется устранение замечаний перед получением ЗОС. Объект будет введен в эксплуатацию в 2016 году.	

1	Линии бюджетных ассигнований				Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)			Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Дебиторская задолженность		13	Ожидаемое исполнение	15	16	17	18	19	
	2	в том числе:			6	в том числе:			10	11								12
		3	4	5		7	8	9										
	Всего на год	федеральный бюджет	бюджет субъектов РФ	прочие источники	Всего	федеральный бюджет	бюджет субъектов РФ	прочие источники	За счет всех источников финансирования	по состоянию на 01.01.2016	по состоянию на конец отчетного периода	За счет всех источников финансирования	Год начала строительства	Год ввода объекта в эксплуатацию	Месяц фактического ввода объекта в эксплуатацию	Код ОКОВОФ	Описание технического результата за отчетный период	

Строительство пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркамит - Томмот - Якутск в строительстве

1 951 032,0 1 951 032,0

758 578,7 758 578,7

2008 2016

На 2016 год был запланирован ввод в эксплуатацию пускового комплекса «Томмот – Якутск (Нижний Бестях) участка Томмот – Якутск железнодорожной линии Беркамит - Томмот - Якутск (далее – Проект) протяженностью 450 км.

В связи с низкими темпами строительных работ, неисполнением строителем необходимых мероприятий, предусмотренных контрактом, в том числе банкротством генерального подрядчика, в целях обеспечения безопасности для работников и населения, на территории строительства введены ограничения доступа для работников и населения.

Для принятия окончательных решений по проведению работ генеральному подрядчику поручено откорректировать проектно-сметную документацию. Комплект откорректированной проектной документации передан в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 15.02.2016.


После окончания судебных споров в августе 2016 года планируется организация торгов на строительство, авторский надзор, услуги технического заказчика для заключения соответствующих государственных контрактов.

В том порядке инициирована процедура расторжения государственного контракта с ЗАО «Инженеринговая корпорация «Трансстрой». До завершения судебных споров расторжение государственного контракта невозможно.

Для принятия выполненных, но не принятых работ генеральному подрядчику поручено откорректировать проектно-сметную документацию. Комплект откорректированной проектной документации передан в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 15.02.2016.

После получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», а также окончания судебных споров в августе 2016 года планируется организация торгов на строительство, авторский надзор, услуги технического заказчика для заключения соответствующих государственных контрактов.

Руководитель главного распорядителя средств федерального бюджета




(подпись)

Е.В. Луковников
(Ф.И.О)

Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя
Контактные телефоны:
Адрес электронной почты:
наличии

Адутьский А Е
8499 262 90 89
a.aduiskiy@roszeldor.ru



III. Информация об объектах капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2016 год

за январь-июнь 2016 года

(нарастающим итогом)

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

(главный распорядитель средств федерального бюджета)

Срок представления: 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

за год - 1 февраля следующего года

Форма: квартальная

тыс.рублей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Стоимость по утвержденной проектно-сметной документации (в ценах утвержденной документации)	Освоено (введено) на 1 января 2016 года	Подлежит освоению (вводу) до конца строительства		Процент технической готовности	в ценах утвержденной документации
Всего				28 917 924,1		28 917 924,1			1 951 190,1

Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений)

Программная часть				28 917 924,1		28 917 924,1			1 951 190,1
<u>Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"</u>				28 917 924,1		28 917 924,1			1 951 190,1
<u>Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"</u>				28 917 924,1		28 917 924,1			1 951 190,1
Железнодорожный транспорт				28 917 924,1		28 917 924,1			1 951 190,1

	Сроки строительства	Мощность объекта	Ед. измерения	Стоимость по утвержденной проектно-сметной документации	Освоено (введено) на 1 января 2016 года	Подлежит освоению (вводу) до конца строительства	Процент технической готовности	Предусмотрено на 2016 год за счет всех источников финансирования	
				(в ценах утвержденной документации)				в ценах утвержденной документации	в текущих ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ФГУП "Единая группа заказчика
Федерального агентства
железнодорожного транспорта", г.
Москва


Строительство железнодорожной
линии Чульбасс - Инаглинский
угольный комплекс железных дорог
Якутии (Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район)

строительство 2014 - 2016 15,642 км 2 657 881,8 2 657 881,8 158,1

Строительство пускового комплекса
Томмот-Якутск (Нижний Бестях)
железнодорожной линии Беркакит -
Томмот - Якутск в Республике Саха
(Якутия)

строительство 2008 - 2016 450 км 26 260 042,3 26 260 042,3 1 951 032,0

Руководитель главного
распорядителя средств
федерального бюджета


(подпись)

Е.В., Луковников
(Ф.И.О)

Фамилия, имя, отчество
ответственного исполнителя *

Адуйский А Е

Контактные телефоны:

8499 262 90 89

Адрес электронной почты:

a.aduiskiy@roszeldor.ru

* отчество указывается при наличии

V. Сведения о заключенных контрактах (договорах) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

за январь-июнь 2016 года
(нарастающим итогом)

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
(главный распорядитель средств федерального бюджета)

Срок представления: 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
за год - 1 февраля следующего года

Форма: квартальная

тыс.рублей

1	Капитальные вложения в 2016 году			Уровень контрактования (в %)	Количество объектов			Количество контрактов (договоров), действующих в 2016 году (единиц)		Причины несвоевременного заключения контрактов (договоров)
	Всего на год	В том числе за счет федерального бюджета	Законтрактовано		всего	по которым заключены контракты (договоры)	по которым начаты работы	Всего, включая контракты прошлых лет	В том числе контракты, заключенные в 2016 году	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Всего	1 951 190,1	1 951 190,1	1 951 190,1	100,0	2	2	2	2		


**Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности
Российской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений)**

Программная часть	1 951 190,1	1 951 190,1	1 951 190,1	100,0	2	2	2	
<u>Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"</u>	1 951 190,1	1 951 190,1	1 951 190,1	100,0	2	2	2	
<u>Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"</u>	1 951 190,1	1 951 190,1	1 951 190,1	100,0	2	2	2	
Железнодорожный транспорт	1 951 190,1	1 951 190,1	1 951 190,1	100,0	2	2	2	

ФГУП "Единая группа заказчика
Федерального агентства
железнодорожного транспорта", г.
Москва

	Капитальные вложения в 2016 году			Уровень контрактования (в %)	Количество объектов			Количество контрактов (договоров), действующих в 2016 году (единиц)		Причины несвоевременного заключения контрактов (договоров)
	Всего на год	В том числе за счет федерального бюджета	Законтрактовано		всего	по которым заключены контракты (договоры)	по которым начаты работы	Всего, включая контракты прошлых лет	В том числе контракты, заключенные в 2016 году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство железнодорожной линии Чульбасс - Инаглинский участок в комплексе железных дорог Якутии (Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район) строительство	158,1	158,1	158,1	100,0	1	1		1		
Строительство пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия) строительство	1 951 032,0	1 951 032,0	1 951 032,0	100,0	1	1		1		

Руководитель главного
распорядителя средств
федерального бюджета


 (подпись)

 Е.В. Луковников
 (Ф.И.О)

Фамилия, имя, отчество
ответственного исполнителя *

Контактные телефоны:

Адрес электронной почты:

* отчество указывается при наличии

Адуйский А Е
 8499 262 90 89
 a.aduiskiy@roszeldor.ru

